



Regionales Gebäudemanagement

Sachstandsbericht Mensa EVB

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Bauausschuss	Ö	05.12.2019	Kenntnisnahme

TISCHVORLAGE

Die Schlussrechnung des beauftragten GUs Fechtelkord & Eggersmann lag dem RGM erst am 25.11.2019 vor. Die Prüfung durch das Architekturbüro Brochheuser + Lüttinger wurde am 03.12.2019 abgeschlossen. Der abschließende Kostenstand des Projektes wird daher mit dieser Tischvorlage nachgereicht.

Die Brutto-Gesamtkosten inkl. der Planungsleistung von Architekten und Ingenieuren betrugen 3.77 Mio. Euro für die Hochbaumaßnahme und 245 Tsd. Euro (brutto) für die Ausstattung des Mensagebäudes.

Für das Projekt Neubau Mensa standen 3.6 Mio. Euro plus 500 Tsd. für die Ausstattung zur Verfügung. Zusätzlich hatte der Bauausschuss bei der Auftragsvergabe an den Generalunternehmer 268 Tsd. Euro aus dem Umbaubudget bewilligt. Damit standen insgesamt 4.368 Mio. Euro zur Verfügung.

Die Brutto-Gesamtkosten des Generalunternehmers belaufen sich dabei auf insgesamt 3.41 Mio. Euro gemäß der von Brochheuser + Lüttinger geprüften Schlussrechnung.

Die Schlussrechnung weist einen Rechnungsbetrag in Höhe von 137.598,35 Euro aus. Die abschließende Prüfung wird durch das RGM durchgeführt, die Rechnung kann beim RGM eingesehen werden.