



II - Stadtentwässerung

Kanalbaumaßnahmen hier: aktueller Stand

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Bauausschuss	Ö	28.08.2008	Kenntnisnahme

Ortsentwässerung Münte

Der Auftrag an die mindestbietende Firma Reuschenbach wurde zwischenzeitlich erteilt.

Mit der Baumaßnahme wurde in der 32 Kalenderwoche begonnen. Die Fertigstellung ist für Ende September 2008 vorgesehen.

Ortsentwässerung Fähnrichsstüttem

Die Ortsentwässerung Fähnrichsstüttem wurde Anfang Juli 2008 betriebsfertig hergestellt. Lediglich die formale Bauabnahme steht noch aus.

Die betroffenen Grundstückseigentümer wurden zwischenzeitlich aufgefordert, sich an die fertig gestellte Kanalisation anzuschließen. Die Anhörungen für die Erhebung des Kanalanschlussbeitrages wurden ebenfalls versandt. Die endgültigen Beitragsbescheide werden Mitte September 2008 zugestellt.

Ortsentwässerung Peddenpohl / Kluse

Kein neuer Sachstand. Die ursprünglich für Ende Mai / Anfang Juni 2008 geplanten Grundstücksverhandlungen haben bislang noch nicht stattgefunden. Nach dem aktuellen Sachstand sind diese Verhandlungen nunmehr für September 2008 geplant.

Sollte eine endgültige Entscheidung nicht bis zum Herbst getroffen werden, ist mit einer Realisierung des Gewerbegebietes bis Ende 2009 nicht mehr zu rechnen. Die Ortslagen Peddenpohl / Kluse könnten in diesem Fall frühestens Anfang 2010 erschlossen werden. Aus diesem Grund kann die Abteilung Stadtentwässerung keine weiteren Verzögerungen bei den Grundstücksverhandlungen mehr abwarten. Sollte bis Mitte Oktober 2008 keine Entscheidung getroffen sein hinsichtlich der Erschließung des Gewerbegebietes, wird die Stadtentwässerung die bisherigen Planungen ausschreiben, damit der Baubeginn für die Kanalisierung Peddenpohl / Kluse spätestens im Frühjahr 2009 erfolgen kann.

Ortsentwässerung Haufe

Die Ausschreibung und Submission der Bauleistungen sind zwischenzeitlich erfolgt. Die Auftragsvergabe an die mindestbietende Firma ist für Anfang / Mitte September 2008 vorgesehen. Nähere Ausführungen zu diesem Thema unter TOP 2.5.1.

Ortsentwässerung Berghof

Der Auftrag an die mindestbietende Firma Reuschenbach wurde zwischenzeitlich erteilt.

Mit der Baumaßnahme soll unmittelbar nach Fertigstellung der Ortsentwässerung Münze begonnen werden; also etwa Ende September 2008. Wegen des relativ geringen Umfangs der Erschließung wird die tatsächliche Bauzeit auf etwa 4 bis 5 Wochen geschätzt.

Ortsentwässerung Neyetal / Klitzhaufe

Die Bürgerveranstaltung zur Erschließung des Neyetals fand am 26. Juni 2008 statt. Die Ingenieurleistungen für die Ausschreibung und Bauleitung der vorgenannten Maßnahme wurden zwischenzeitlich an das Büro Barth vergeben.

Die Ausschreibung der Restarbeiten sowie der Pumpenlieferungen ist für Mitte Oktober 2008 vorgesehen. Wegen des relativ geringen finanziellen Volumens der noch zu erbringenden Leistungen, ist die Beteiligung des Bauausschusses voraussichtlich nicht erforderlich. Der Ausschuss wird jedoch weiterhin über den Stand der Baumaßnahme informiert.

Ortsentwässerung Ahe und Hof

Seitens der Stadt Wipperfürth wurde Ende Juli die Klagebegründung beim Verwaltungsgericht Köln eingereicht. Ansonsten kein neuer Sachstand. Mit einem Verhandlungstermin ist jedoch nicht vor Mitte 2009 zu rechnen.

Kanalsanierung Peter- und Paulstraße

Mit der Kanalsanierung wurde zwischenzeitlich begonnen und der erste Abschnitt in der Egener Straße ist fertig gestellt. Sobald der Abschnitt Peterstraße abgeschlossen ist, kann der Straßenausbau begonnen werden.

Die Neuverlegung der Versorgungsleitungen durch die BEW ist ebenfalls abgeschlossen.

Erschließung Silberberg

Die innere Erschließung des Silberberges ist vollständig abgeschlossen. Hier müssen lediglich noch die Hausanschlussleitungen zu den künftigen Baugrundstücken hergestellt werden.

Die Sanierung der vorhandenen Kanalisation entlang der Gummersbacher Straße ist ca. zu zwei Drittel fertig gestellt. Hier muss noch das Teilstück zwischen dem Einmündungsbereich des Silberberges und der Kreuzung Leiersmühle gebaut werden. Wegen der sehr schwierigen Trassenführung des Kanals, wird dieser Abschnitt noch einige Zeit in Anspruch nehmen.