



II - Stadtentwässerung

Kanalbaumaßnahmen hier: aktueller Stand

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Bauausschuss	Ö	20.11.2008	Kenntnisnahme

Ortsentwässerung Münte

Mit der Baumaßnahme wurde in der 32 Kalenderwoche 2008 begonnen. Die Ortsentwässerung wurde Ende September 2008 fertig gestellt. Die Abnahme der Bauleistungen fand am 29.10.2008 statt.

Die betroffenen Grundstückseigentümer wurden zwischenzeitlich aufgefordert, sich an die fertig gestellte Kanalisation anzuschließen. Die Anhörung für die Erhebung des Kanalanschlussbeitrages wurden ebenfalls versandt. Die endgültigen Beitragsbescheide werden Anfang 2009 zugestellt.

Ortsentwässerung Fähnrichsstüttem

Die Abnahme der Bauleistungen fand am 22.10.2008 statt.

Das Anhörungsverfahren für die Erhebung des Kanalanschlussbeitrages wurde abgeschlossen. Die endgültigen Beitragsbescheide wurden Mitte Oktober 2008 zugestellt.

Ortsentwässerung Peddenpohl / Kluse

Nach der aktuellen Planung soll die Erschließung der Ortslagen Peddenpohl und Kluse mittels einer Freispiegelkanalisation in Kombination mit einer Druckentwässerung realisiert werden. Als provisorische Lösung sollte das Abwasser am Ende des Freispiegelkanals mittels einer Pumpanlage in das Leitungsnetz der Fa. HEW-Kabel eingespeist werden. Nach Fertigstellung des Gewerbegebietes Klingsiepen (3. Abschnitt, B-Plan 49) könnte dann später das Abwasser in die Kanalisation des Gewerbegebietes eingeleitet und die Pumpanlage außer Betrieb genommen werden.

Seit Anfang 2008 hatte sich abgezeichnet, dass das Gewerbegebiet Klingsiepen möglicherweise früher realisiert werden könnte. Aus diesem Anlass hat die Abteilung Stadtentwässerung die Erschließung von Peddenpohl und Kluse zurückgestellt, um

die eingangs beschriebene provisorische Lösung nicht bauen zu müssen und somit Kosten zu sparen. Die Erschließung der beiden Ortslagen sollte unmittelbar nach Fertigstellung des Gewerbegebietes erfolgen. Zwecks Realisierung des Gewerbegebietes müssen seitens der Stadt einige Grundstücksflächen erworben werden. Dieser Grunderwerb gestaltet sich seit nunmehr einem halben Jahr sehr schleppend. Nach aktuellem Sachstand ist frühestens im nächsten Jahr mit einer Entscheidung zu rechnen, ob die Grundstücksverhandlungen zum gewünschten Ergebnis führen werden.

Vor dem geschilderten Hintergrund greift die Abteilung Stadtentwässerung die ursprünglich angedachte provisorische Lösung (zentrales Pumpwerk) wieder auf. Denn selbst wenn der Grunderwerb in 2009 doch noch erfolgreich abgeschlossen würde, so muss für die Erschließung des Gewerbegebietes mindestens ein Jahr eingeplant werden. Dies hätte zur Folge, dass die Kanalisierung von Peddenpohl und Kluse frühestens Ende 2010 erfolgen könnte.

Die Ausschreibung der Baumaßnahme sowie die Bürgerinformation sind jetzt für Januar / Februar 2009 geplant. Der Baubeginn soll im Frühjahr 2009 erfolgen.

Ortsentwässerung Haufe

Der Auftrag an die mindestbietende Firma Reuschenbach wurde zwischenzeitlich erteilt.

Mit der Baumaßnahme sollte ursprünglich unmittelbar nach Fertigstellung der Ortsentwässerung Berghof begonnen werden; also etwa Mitte / Ende Oktober. Aus logistischen Gründen hatte die Firma Reuschenbach um eine Verschiebung des Baubeginns gebeten. In Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen ist der Baubeginn jetzt für Ende November / Anfang Dezember 2008 geplant.

Ortsentwässerung Berghof

Mit der Baumaßnahme wurde in der 39. Kalenderwoche begonnen. Die Ortsentwässerung wurde Anfang Oktober 2008 - nach nur 2 Wochen! - fertig gestellt. Die Abnahme der Bauleistungen fand am 29.10.2008 statt.

Die betroffenen Grundstückseigentümer wurden zwischenzeitlich aufgefordert, sich an die fertig gestellte Kanalisation anzuschließen. Die Anhörungen für die Erhebung des Kanalanschlussbeitrages wurden ebenfalls versandt. Die endgültigen Beitragsbescheide werden Anfang 2009 zugestellt.

Ortsentwässerung Neyetal / Klitzhaufe

Wegen unvollständiger Bestandsunterlagen konnte die Erschließung des Neyetals noch nicht durchgeführt werden. Nach der aktuellen Zeitplanung ist der Baubeginn für die Ortsentwässerung Neyetal / Klitzhaufe im Frühjahr 2009 vorgesehen.

Ortsentwässerung Ahe und Hof

Kein neuer Sachstand.

Kanalsanierung Peter- und Paulstraße

Die Kanalsanierung ist seit Anfang September 2008 fertig gestellt. Zur Zeit werden einige Restarbeiten im Zusammenhang mit dem Straßenausbau durchgeführt. Die Abnahme der Bauleistungen findet am 14.11.2008 statt.

Erschließung Silberberg

Neben der Fertigstellung der inneren Erschließung des Silberberges ist jetzt auch die Kanalsanierung entlang der Gummersbacher Straße abgeschlossen. Bedingt durch die zahlreichen Versorgungsleitungen im Rad- / Gehweg musste die ursprünglich geplante Kanaltrasse während der Baumaßnahme aufgegeben werden. Der neue Kanal wurde parallel zum Rad- / Gehweg entlang des Fahrbahnrandes verlegt.

Bislang belaufen sich die Erstattungskosten an die WEG für die Kanalsanierung auf € 140.000,--. Die Gesamtkosten werden auf € 160.000,-- bis € 180.000,-- geschätzt.