



Regionale 2010: -Sachstandsbericht-

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	Ö	17.11.2010	Kenntnisnahme

1. Alleeradweg auf stillgelegten Bahntrassen

Bauabschnitt I: Wipperfürth – Hückeswagen

Streckenabschnitt ist fertig gestellt und in Betrieb.

Bauabschnitt II: Marienheide – Wipperfürth

Die Sanierung der Brückenbauwerke ist weitest gehend abgeschlossen. Bis auf Reststücke ist in der freien Strecke die Tragschicht eingebaut. Die Querungshilfe in der Lüdenscheiderstraße ist fertig gestellt. Zurzeit beginnt die beauftragte Firma Dohrmann mit dem Bau des Rad- Gehweges von der Wupperstraße bis zum Bahnhofgelände. Entgegen des Bauzeitenplanes Fertigstellung der Arbeiten Anfang / Mitte Dezember 2010 ist mit einer Fertigstellung dieses Teilabschnittes im Frühjahr 2011 zu rechnen. Die Strecke ist aber z. Zt. schon mit kleinen Behinderungen nutzbar.

Bauabschnitt III: Hückeswagen – Bergisch-Born

Die vorbereitenden Arbeiten für diesen Streckenabschnitt, wie Freischnitt der Trasse, Aufnahmen des Gleiskörpers, wurden begonnen und kommen dieses Jahr zum Abschluss. Die Sanierung der Brückenbauwerke ist beauftragt. Die Arbeiten können entsprechend der Witterung durchgeführt werden. Z.Zt. erfolgt die Erstellung der Ausschreibung für den Radwegbau. In diesem Abschnitt kann das „insitu – Verfahren“ eingesetzt werden. Ausschreibung erfolgt im Dezember / Januar damit sofort im Frühjahr mit dem Bau begonnen werden kann. Mit einer Fertigstellung ist in der zweiten Jahreshälfte 2011 zu rechnen.

2. Ohler Wiesen

Renaturierung Wupper

Der Wupperverband hat mit den Arbeiten begonnen. Z.Zt. wird die Furt durch die Wupper erstellt. Falls keine Hochwasser die Baumaßnahmen beeinträchtigen, kann mit Abschluss der Arbeiten in Kürze gerechnet werden.

Maßnahmen der Stadt

Die Stadt Wipperfürth hat bei der Bezirksregierung Köln die Bereitstellung der Fördermittel für die Maßnahmen 2011 beantragt. Die Zustimmung der Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises ist beantragt. Erst nach Eingang des Förderbescheides 2010 können die Planungsaufträge für die Erstellung der Freiflächen sowie den Bau der

Basisstation erteilt werden. Geplanter Zeitplan: Bauantrag sowie Ausschreibung der Gewerke in den nächsten Monaten, damit im Frühjahr umgehend begonnen werden kann.

3. Weitere Projekte

Keine Veränderung des Sachstandes seit der letzten Sitzung