

Abrechnungsstand  
PSP 1.12.01.01.02

	Ansatz/Budget	Abrechnungshöhe	Status
<b>Beseitigung Winterschäden</b>		<u>110.000,00 €</u>	
Fahrbahnsan. Zur Grube	Schulte Nachf. Tiefbau GmbH&Co. KG	3.373,33 €	schlussgerechnet
Fahrbahnsan. Im Hof	Schulte Nachf. Tiefbau GmbH&Co. KG	5.080,73 €	schlussgerechnet
Fahrbahnsan. Jörgensmühle	Schulte Nachf. Tiefbau GmbH&Co. KG	4.533,78 €	schlussgerechnet
Fahrbahnsan. Schevelingerweg	Ralf Rothstein Tiefbau	26.775,76 €	schlussgerechnet
Fahrbahnsan. Jörgensmühle	Schulte Nachf. Tiefbau GmbH&Co. KG	4.925,81 €	schlussgerechnet
Sanierung Bordsteine	Bordstein Ries Gmbh	3.456,71 €	fertiggestellt, noch nicht abgerechnet
Fugensanierung	BST	3.074,26 €	schlussgerechnet
Fahrbahnsan. Dörpinghaus-Dahl	Köster GmbH	26.671,88 €	beauftragt
Material Bbh		27.984,74 €	abgerechnet
	Restbudget	<u>4.123,00 €</u>	
<b>Deckenprogramm</b>		<u>310.000,00 €</u>	
Deckenerneuerung Hof (Damm)	Schulte Nachf. Tiefbau GmbH&Co. KG	12.512,42 €	schlussgerechnet
HOAI - Deckensan. Innenstadt	Ing.-büro Lindenschmidt	5.750,00 €	schlussgerechnet
Asphaltuntersuchung	PSM GmbH	1.711,22 €	schlussgerechnet
Baukosten-Innenstadt	Schulte Nachf. Tiefbau GmbH&Co. KG	91.278,67 €	schlussgerechnet
Kostenerstattung	LB Straßen NRW	5.506,36 €	abgerechnet
HOAI - Deckensan. Außenbereich	Ing.-büro Barth	8.937,28 €	schlussgerechnet
Los 1 - Mesewinkler Weg	EER Raithel, Reichshof	18.798,73 €	schlussgerechnet
Los 2 - Müllensiepen/Großhöfeld	EER Raithel, Reichshof	78.613,78 €	schlussgerechnet
Julsiefen-Mittelschwarzen	Bbh	52.857,55 €	fertiggestellt
Niederholl-Bengelshagen	Bbh	10.835,10 €	fertiggestellt
Hackenbergr	Bbh	6.482,42 €	fertiggestellt
Vorarbeiten Kleppersfeld	Ralf Rothstein Tiefbau	15.108,24 €	schlussgerechnet
Deckensan. Kleppersfeld	Fa. August Dohrmann	24.498,66 €	schlussgerechnet
	Restbudget -	<u>22.890,43 €</u>	
	Gesamtabrechnungshöhe	438.767,43 €	PSP 1.12.01.01.02