



Regionales Gebäudemanagement

**Baumaßnahmen und Projekte RGM;  
hier: aktueller Sachstand**

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Bauausschuss	Ö	29.11.2012	Kenntnisnahme

**Hermann-Voss-Realschule – Sanierung**

Die Dachsanierung ist bis auf die Sheddächer und kleinere Restarbeiten abgeschlossen.

Die Elektroarbeiten sind bis auf die Unterverteilung fertig gestellt. Die Unterverteilung wird vom 30.11. – einschl. 02.12.12 erneuert.

Die Tiefbauarbeiten sind zu 2/3 fertig gestellt. Hier wird zurzeit die komplette Regenentwässerung, welche nach außen verlegt wurde, erneuert.

Abschließend sind dann die Außenanlagen wieder herzustellen. Die Maßnahme sollte dann bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

**Rathaus**

Die Installation der Brandmeldeanlage wird sukzessiv durchgeführt, um den Arbeitsablauf in den betroffenen Büros nicht unnötig zu stören. Es sind zurzeit ca. 75 % der Installationsarbeiten durchgeführt. Die Fertigstellung soll möglichst bis Ende des Jahres erfolgen.

**Hindenburghalle – Sportboden**

Der Sportboden der Hindenburghalle wurde in den Herbstferien ausgetauscht. Die Halle ist wieder für den Sportbetrieb frei gegeben. Einige kleine Restarbeiten werden in Kürze erledigt.

**Bahnstraße 7 - Heizung**

Die unregelmäßig alten Heizkessel und die Warmwasserbereitung in der „Alten Post“ laufen nur mit sehr unwirtschaftlichen Einstellungen und können jederzeit wieder ausfallen. Daher ist ein sofortiger Austausch unumgänglich. Die Preisanfrage läuft und wird am 16.11.2012 zurück erwartet. Die Beauftragung erfolgt kurzfristig nach Auswertung der Angebote. Die Kostenschätzung beläuft sich auf ca. 24.000 €.

