



Regionales Gebäudemanagement

**Baumaßnahmen und Projekte RGM;
hier: aktueller Sachstand**

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Bauausschuss	Ö	21.03.2013	Kenntnisnahme

Hermann-Voss-Realschule – Sanierung

Die Dachsanierung ist abgeschlossen.
Die Tiefbauarbeiten werden wetterabhängig in den nächsten Wochen fertig gestellt.
Abschließend sind dann die Außenanlagen wieder herzustellen.

Feuerwehrgerätehaus Thier

Für den neuen Mannschaftswagen der Löschgruppe soll eine Garage gebaut werden. Dies wird überwiegend in Eigenleistung der Löschgruppe und unterstützender Handwerker aus Thier erfolgen. Mit der Maßnahme wird voraussichtlich im Frühjahr 2013 begonnen.

Rathaus

Die Installation der Brandmeldeanlage wird sukzessive durchgeführt, um den Arbeitsablauf in den betroffenen Büros nicht unnötig zu stören. Die Installationsarbeiten sind fast abgeschlossen. Zurzeit wird die Feuerlöscheinrichtung eingebaut. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich Ende März/Anfang April.

Bahnstraße 7 - Heizung

Die Arbeiten an der Heizung sind bis auf ein paar Brandschutzmaßnahmen abgeschlossen.

Bahnstraße 7 - Dachsanierung

Die Befestigungen der Dachlatten sind stark korrodiert. Dadurch ist ein Abrutschen der Dacheindeckung zu befürchten. Die Sanierung ist für die Sommermonate geplant. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 100.000 €