



Regionales Gebäudemanagement

**Baumaßnahmen und Projekte RGM;
hier: aktueller Sachstand**

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Bauausschuss	Ö	15.06.2016	Kenntnisnahme

Ganzttag EVB:

Der Bauausschuss hat am 16.03.2016 unter TOP 1.4.1 die Freigabe der weiteren Mittel für das Projekt in Höhe von max. 3,4 Mio € beschlossen. Der Auftrag an das Architekturbüro zur Erstellung der Generalunternehmerausschreibung Leistungsphase 5 bis 7 wurde nach Zustimmung durch das RPA vergeben. Ebenso wurden die Aufträge an die Fachplaner für deren Mitwirkung vergeben.

Kindergarten Neye-Spatzen in der ehem. Alice-Salomon-Schule

Gemäß Ratsbeschluss vom 26.04.2016 TOP 1.5.3 soll im Kindergarten Neye-Spatzen eine zweite Gruppe eingerichtet werden. Zur Umsetzung wurde der Planungsauftrag an das Architekturbüro vergeben, das auch den Umbau der Alice-Salomon-Schule in Kindergarten und Archiv geplant und begleitet hat.

Archiv in der ehem. Alice-Salomon-Schule

Das Archiv wurde am 31.05.2016 eingeweiht. Der Kostenrahmen von 90.000 € wurde eingehalten.

Voss-Arena – Sanierung

Auf die Schriftsätze der gegnerischen Anwälte hat die Hansestadt Wipperfürth durch die beauftragte Anwaltskanzlei am 18.03.16 nochmals geantwortet. Der angekündigte Vergleichsvorschlag des Gerichtes liegt bisher nicht vor.

Grundschule St. Antonius

Erneuerung Oberböden: Die geplante Erneuerung einiger Oberböden konnte nicht erfolgen, die beauftragte Firma hat die Arbeiten nicht wie geplant aufgenommen. In

Absprache mit dem RPA wurde vereinbart, der Firma den Auftrag nicht zu entziehen. Da dies das einzige Angebot im Ausschreibungsverfahren war, wäre eine Neuausschreibung die Folge gewesen. In Gesprächen mit der mindest bietenden Firma wurde ein neuer Ausführungstermin in den Sommerferien 2016 vereinbart.

Sanierung der Installation der Duschen: Nach öffentlicher Ausschreibung wurde der Auftrag an die mindest bietende Firma aus Wipperfürth vergeben. Die Arbeiten werden in den Sommerferien ausgeführt.

TH Hindenburg – Hallenboden

Die Hansestadt Wipperfürth hat die Sportbodenfirma auf Übernahme der Verfahrenskosten verklagt, da dies nicht freiwillig erfolgte. Das Verfahren läuft noch.

Altes Seminar, Dachsanierung und Aufzug

Nach Rücksprache mit dem RPA wurde ein Vergabeverfahren nach VOF für die Planungsleistungen durchgeführt. Die Vergabe des Planungsauftrages ist erfolgt und wird dem HFA am 27.06.2016 zur Kenntnis gegeben.

Feuerwache Wipperfeld

Die Rohbauarbeiten sind fertiggestellt. Die Dachabdichtung ist fertig. Die Aufträge für die Fensterarbeiten, Installation, Tore und Putzarbeiten wurden vergeben. Die Kosten liegen bisher im festgesetzten Rahmen.