



Integriertes Handlungskonzept
- Sachstandsbericht -

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	Ö	23.11.2016	Kenntnisnahme

Baumaßnahmen

Die Untere Straße war im ersten und zweiten Bauabschnitt in der 46. Kalenderwoche nochmals gesperrt, um die neuen Leuchten aufzustellen bzw. noch Restarbeiten durchzuführen. Die Pflasterarbeiten im dritten Bauabschnitt sollen ebenfalls in dieser Zeit fertiggestellt werden. Die Fahrbahndecke soll danach erfolgen, ist aber witterungsabhängig. Insgesamt sollen die Arbeiten im dritten Bauabschnitt bis Anfang Dezember soweit abgeschlossen sein, dass die Untere Straße in Gänze wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. Restarbeiten können aber noch bis wahrscheinlich Ende Januar 2017 durchgeführt werden.

Am 14. Dezember wird es eine offizielle Eröffnungsfeier für die Untere Straße geben. Diese wird um 17:00 Uhr stattfinden, da um diese Uhrzeit auch das Ambientelicht bereits gezeigt werden kann. Als Rahmenprogramm wird es ab mittags Angebote für Kinder geben.

Die Kanalbauarbeiten in der Hochstraße gehen planmäßig voran. In der 47. Kalenderwoche wird die Baustelle den Einmündungsbereich Klosterstraße erreichen. Dies bedeutet, dass die Zufahrt von der Hochstraße für ca. drei bis vier Wochen gesperrt sein wird. In dieser Zeit ist die Zu- und Abfahrt Klosterstraße nur über die Ringstraße möglich.

Ebenfalls in der in der 47. Kalenderwoche beginnen die Arbeiten für den Kreisverkehr an der Kreuzung Westtangente/Lenneper Str./Radiumstraße. Der Verkehr aus der Lenneper Str. soll während der Bauphase über den Parkplatz in der Lenneper Str. geführt werden. Die Radiumstraße wird zwischen dem Aldiparkplatz und dem Kreuzungsbereich gesperrt. Die Westtangente wird während der Bauphase einspurig befahrbar sein und der Verkehr über Baustellenampeln geregelt. Geplant sollen die Arbeiten vor dem Stadtjubiläum abgeschlossen sein.

Nach der Winterpause beginnen dann die Straßenbauarbeiten vom Kölner-Tor-Platz kommend Richtung Bahnstraße.

Stützmauerbemalung

Die Grundierungsarbeiten und weitere Vorbereitungen für eine Bemalung sind abgeschlossen. Witterungsbedingt soll nun die Stützmauerbemalung durchgeführt werden.

Verfügungsfonds

Der Verfügungsfonds wird seit dem 01.09.2106 aktiv beworben. Es sind bislang vier Anträge bei der Citymanagerin eingereicht worden, von denen drei bereits vom Entscheidungsgremium in der Sitzung am 08.11.2016 positiv beschieden wurden. Dabei handelt es sich um einheitliche Blumenkübel incl. Weihnachtsbeleuchtung vor den Geschäften, die Beleuchtung des Weihnachtsbaumes auf dem Marktplatz und Möblierung für eine Außengastronomie. Zur Entscheidung über den vierten Antrag (eine Werbeanlage) soll die Erarbeitung des Gestaltungsleitfadens abgewartet werden.

Baustellenblatt

Die nächste Ausgabe des Baustellenblatts erscheint zur Eröffnung der Unteren Straße und soll am 09.12.2016 an die Haushalte versandt bzw. auch in den Geschäften ausgelegt werden.

Anlagen: ---