



## Maßnahmenliste der Hansestadt Wipperfürth

Stand

11.09.2017

| Gebäude  | Maßnahmen  | Erledigungsstatus          | Fertig gestellt nach HOAI  | Details            | Sachstand  | Ansprechpartner Verwaltung   |
|--|--|----------------------------|--|--------------------|--|------------------------------|
| Engelbert von Berg Gymnasium                               | Neubau Mensa   | Objekt- und Bauüberwachung |  65   | GU-Vergabe         | Baubeginn 21.08.2017, zunächst Baugrubenausschachtung 35./36. KW, dann Sondierungsbohrungen für Kampfmittelräumdienst 37.KW, und dann nach Freigabe die Pfahlgründungsarbeiten | Frau Kamphuis                |
|  | Umbau Altbau   | Maßnahme offen             |  0    |                    | Vorbereitung der Ausschreibung der Planungsleistung  | Frau Kamphuis                |
| Altes Seminar  | Sanierung Dach, (Gerüstbau, Dachdeckerarbeiten, Zimmerarbeiten)                                | Objekt- und Bauüberwachung |  65   | Baubeginn 14.08.17 | Gerüstbau läuft bis ca. 36.KW, danach beginnt der Dachdecker mit Abbrucharbeiten   | Herr Willms                  |
|  | Malerarbeiten  | Genehmigungsplanung        |  29   |                    | Abstimmung mit Denkmalschutz   | Herr Willms                  |
|  | Anbau Aufzug   | Genehmigungsplanung        |  29   |                    | Genehmigungsplanung wird durchgeführt  | Herr Willms                  |
| Voss-Arena   | Sanierung  | Objektbetreuung            |  100  | Rechtsstreit       | Gutachter vom Gericht beauftragt, Gutachten steht noch aus, Frist zur Erstellung bis 30.09.  | Herr Willms, Herr Hachenberg |
| Kindergarten Neye  | Anbau Gruppenraum  | Objektbetreuung            |  100  |                    | fertiggestellt   | Frau Eck                     |
| Feuerwehr Wipperfeld                                       | Anbau Fahrzeughalle  | Objektbetreuung            |  100  |                    | fertiggestellt   | Herr Förster                 |
| EGS Albert Schweitzer                                      | Anbau für OGS (Gute Schule)  | Maßnahme offen             |  0    |                    | Vergabe der Planungsleistung (Architekt) ist in Vorbereitung   | Frau Ottofülling             |
| KGS Wipperfeld   | Anbau für Betreuung 13+  | Maßnahme offen             |  0    |                    |  | Frau Ottofülling             |
| Konrad-Adenauer-Hauptschule                                | Farbkonzept, WC Erdgeschoss<br>Neubau, Sanierung einzelner Fenster (Gute Schule)               | Maßnahme offen             |  0   |                    |  | Frau Kamphuis                |
| Konrad-Adenauer-Hauptschule                                | Brandschutzsanierung   | Entwurfsplanung            |  12 |                    | Sofortmassnahmen durchgeführt, z.B: Treppenturm, Brandschutzplanung ist beauftragt, erster Entwurf liegt vor und wird intern abgestimmt.                                       | Frau Kamphuis                |
| Hermann-Voss-Realschule                                    | Erneuerung einzelner Fenster, Toilettensanierung, Erneuerung einzelner Oberböden (Gute Schule) | Vorbereitung der Vergabe   |  53 |                    | Ausschreibungen sind erstellt, Vergabeverfahren wurde begonnen   | Frau Kamphuis                |
| Nikolausschule   | Fassadensanierung<br>Fenstererneuerung (Gute Schule)   | Maßnahme offen             |  0  |                    |  | Frau Ottofülling             |
| Außenbecken WLS Bad  | Erneuerung   | Entwurfsplanung            |  12 |                    | Planung ist beauftragt und läuft   | Herr Osberghaus              |
| Sanierung Pavillons Antoniuschule, Brandschutzertüchtigung | Planung  | Maßnahme offen             |  0  |                    |  | Frau Ottofülling             |