

Bauabschnitte:

Hochstraße

- *Kölner Tor Platz bis Bahnstraße*
 - *Der erste Abschnitt des Umbaus in der Hochstraße ist in der 47. KW von der Arge Gohmann/Schulte abgeschlossen worden. Die Freigebe für den Verkehr wird voraussichtlich in der 48. erfolgen. Für die Beschichtung mit Possehl (siehe Untere Straße) am Übergang an der Wipper Passage wird der Bereich noch einmal kurzzeitig gesperrt werden müssen.*

- *Bahnstraße bis Schützenstraße*
 - *In der 49 KW beabsichtigt die Arge Gohmann/Schulte mit dem <Lückenschluss / Bushaltestelle> zu beginnen. In Absprache mit den Geschäftstreibenden und der Politik soll noch in diesem Jahr mit der Erneuerung des nördlichen Gehweges (Volksbank, dm, Apotheke, Gastronomie) begonnen werden.*

- *Ellers Ecke*
 - *Der dritte Abschnitt des Umbaus in der Hochstraße ist in der 44. KW von der Arge Gohmann/Schulte abgeschlossen worden.*
 - *Für die Possehl Beschichtung und die Aufstellung der neuen Leuchten, muss der Bereich noch einmal kurzfristig abgesperrt werden. Dies wird in Absprache mit dem Straßenverkehrsamt unter geringstmöglichen Einschränkungen umgesetzt werden.*

- *Ellers Ecke bis Marktplatz*
 - *Die Arbeiten im vierten Abschnitt sind bis zur Hälfte ausgeführt. Die im Vorfeld mit der Arge besprochene Möglichkeit, die Arbeiten bis zur 48. KW völlig umzusetzen kann leider nicht eingehalten werden. Die Arge wird die Arbeiten voraussichtlich bis Ende des Jahres abschließen.*
 - *Nach der Winterpause werden im Frühjahr 2018 noch mögliche Restarbeiten erledigt. Zu diesen Restarbeiten gehören ebenfalls die noch ausstehenden Beschichtungsarbeiten.*

- *Durch die aktuelle Baustelle in der Hochstraße, ist aktuell eine Umfahrung des gesperrten Bereiches von der Hochstraße über die Brandgasse auf die Marktstraße und über den Marktplatz abfließend eingerichtet.*

Stadteingang West

- *Kölner Tor Platz*

- *Der Bereich ist aktuell in der finalen Phase der Ausführungsplanung. Das Ausschreibungsverfahren befindet sich in der Vorbereitung des Vergabeverfahrens Leistungsphase 6. Mit der Ausführung wird voraussichtlich im Frühjahr 2018 begonnen werden können.*

Marktstraße / Marktplatz

- *Der Bereich des Marktplatzes befindet sich aktuell in der finalen Phase der Ausführungsplanung. Das Ausschreibungsverfahren befindet sich parallel dazu in der Vorbereitung des Vergabeverfahrens Leistungsphase 6.*
- *Der Bereich der Marktstraße wird aktuell in der Entwurfsplanung bearbeitet. Aufgrund des untergeordneten Planungsanspruches in diesem Abschnitt, steht einem gemeinsamen Abschluss der Ausführungsplanung und der gemeinsamen Ausschreibung beider Bereiche nichts im Wege.*

Mit der Ausführung wird voraussichtlich im Frühjahr 2018 begonnen werden können.

Untere Straße / Stursbergs Ecke

- *Diese Abschnitte befinden sich in der Planungsphase für die LP. 5-9 und sind aus förderrechtlichen Gründen für die Ausführung im Frühjahr 2019 vorgesehen.*

Vorzubereitende Bauabschnitte:

ZOB

- *Um Verlegung 284*

- *Der Abschnitt befindet sich aktuell in der Entwurfsplanung. Abschließende Planungsgespräche mit dem Landesbetrieb, als Baulastträger der L284, dem Planungsbüro MWM und der Stadt finden in regelmäßigen*

Abständen statt um den jeweiligen Planungsstand zeitnah mit allen Beteiligten zu koordinieren.

- *Busbahnhof*
 - *Auch hier wird die Planung mit den beteiligten (Busbetreiber) aktuell abgestimmt.*

Stadteingang Ost

- *Kreisverkehr*
 - *Eine erste Planung (Vorentwurf LP. 2) des Verkehrsknotens liegt vor und wird dem Landesbetrieb zur finalen Absprache der Umsetzbarkeit vorgelegt.*

- *Lüdenscheider Straße*
 - *Eine erste Planung (Vorentwurf LP. 2) der Umsetzung des Radwegekonzeptes und der damit verbundenen Neugestaltung der Lüdenscheider Straße ist dargestellt und wird ebenfalls dem Landesbetrieb vorgelegt um eine mögliche Umsetzung unter Beteiligung des Landesbetriebes zu besprechen.*