



**Integriertes Handlungskonzept
- Sachstandsbericht -**

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	Ö	31.01.2018	Kenntnisnahme

Bauabschnitte:

Hochstraße

- Kölner Tor Platz bis Bahnstraße (01)
 - o Der erste Abschnitt des Umbaus in der Hochstraße ist in der 47. KW 2017 von der Arge „Gohmann/Schulte“ abgeschlossen worden. Die Freigabe für den Verkehr ist erfolgt. Die Beschichtung des Asphalts mit Possehl (siehe Untere Straße) erfolgt nach Abschluss der kompletten Baustellenabschnitte in der Hochstraße.

- Bahnstraße bis Schützenstraße (04)
 - o Die Arge Gohmann/Schulte hat mit dem vierten Abschnitt (Lückenschluss / Bushaltestelle) in der 3. KW 2018 begonnen und wird die Arbeiten voraussichtlich Mitte Mai dieses Jahres beenden. Die Beschichtung des Asphalts mit Possehl erfolgt nach Abschluss der kompletten Baustellenabschnitte in der Hochstraße.

- Ellers Ecke (02)
 - o Der zweite Abschnitt des Umbaus in der Hochstraße ist in der 47. KW 2017 von der Arge „Gohmann/Schulte“ abgeschlossen worden. Die Freigabe des Verkehrs ist erfolgt. Die Beschichtung des Asphalts mit Possehl erfolgt nach Abschluss der kompletten Baustellenabschnitte in der Hochstraße.

- Ellers Ecke bis Marktplatz (03)
 - o Die Arbeiten im dritten Abschnitt sind zu ca. 75% ausgeführt. Die Arge wird die Arbeiten voraussichtlich bis Ende Februar 2018 abschließen. Die Beschichtung des Asphalts mit Possehl erfolgt nach Abschluss der kompletten Baustellenabschnitte in der Hochstraße.

Durch die aktuelle Baustelle in diesem Bauabschnitt ist aktuell eine Umfahrung des gesperrten Bereiches von der Hochstraße über die Brandgasse auf die Marktstraße und über den Marktplatz abfließend eingerichtet.

Stadteingang West

- Kölner Tor Platz
 - Der Bereich ist aktuell in der finalen Phase der Ausschreibung und wird voraussichtlich Ende Februar 2018 veröffentlicht. Der Beginn der Ausführung ist für Mai 2018 vorgesehen.

Marktstraße / Marktplatz

- Die Bereiche des Marktplatzes und der Marktstraße befinden sich aktuell in der finalen Phase der Ausschreibung und werden voraussichtlich Anfang März 2018 veröffentlicht. Der Beginn der Ausführung ist ebenfalls für Mai 2018 vorgesehen.

Untere Straße / Stursbergs Ecke

- Diese Abschnitte befinden sich in der Planungsphase für die LP. 5-9 und sind aus förderrechtlichen Gründen für die Ausführung im Frühjahr **2019** vorgesehen.

Vorzubereitende Bauabschnitte:

ZOB

- Verlegung B284
 - Der Abschnitt befindet sich aktuell in der Entwurfsplanung. Abschließende Planungsgespräche mit dem Landesbetrieb, als Baulastträger der L284, dem Planungsbüro MWM und der Stadt finden in regelmäßigen Abständen statt um den jeweiligen Planungsstand zeitnah mit allen Beteiligten zu koordinieren.
- Busbahnhof
 - Auch hier wird die Planung mit den beteiligten Akteuren (Busbetreiber) aktuell abgestimmt.

Stadteingang Ost

- Kreisverkehr
 - o Eine erste Planung (Vorentwurf LP. 2) des Verkehrsknotens liegt vor und wird dem Landesbetrieb zur finalen Absprache der Umsetzbarkeit vorgelegt.