



**Integriertes Handlungskonzept  
- Sachstandsbericht -**

<b>Gremium</b>	<b>Status</b>	<b>Datum</b>	<b>Beschlussqualität</b>
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	Ö	25.04.2018	Kenntnisnahme

**Ausführung**

Zurzeit ist die Firma Gohmann in dem Bereich Hochstraße, zwischen Bahnstraße und Schützenstraße tätig. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende Mai abgeschlossen sein. Der Termin für die Ausführung der Asphaltbeschichtung mit Possehl ist für die 23 KW terminiert.

**Ausschreibung (Ausführung)**

Aktuell sind die Ausschreibungen für den Stadteingang West und Marktstraße / Marktplatz veröffentlicht und werden am 08.05.2018 submittiert (Ende der Abgabefrist). Der voraussichtliche Baubeginn für beide Maßnahmen ist für Juni 2018 vorgesehen.

**Aktuelle Planung**

Der Bauabschnitt Untere Straße / Stursbergs Ecke befindet sich zurzeit in der Ausführungsplanung (Leistungsphase 5). Die Ausschreibung und Vergabe (Leistungsphase 6-7) sind für 2019 vorgesehen, sodass die Ausführung im Frühjahr 2020 beginnen kann.

Der Bauabschnitt Stadteingang Ost (ZOB / Kreisverkehr) befindet sich aktuell in der Entwurfsplanung (Leistungsphase 3). Der umgeplante kleinere Kreisverkehr befindet sich noch in der Vorplanung (Leistungsphase 2).

Die Ausschreibung und Vergabe für diesen Bauabschnitt sind für das Jahr 2020 vorgesehen, so dass mit der Umsetzung im Frühjahr 2021 begonnen werden kann.