



II - Stadtbetriebe (Abwasser, Bäder, Bauhof)

Kanalbaumaßnahmen

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Betriebsausschuss	Ö	16.03.2006	Kenntnisnahme

Kanalisierung im Bereich B 506 – Siebenborn

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, die Abnahme fand am 14.11.2005 statt. Die Schlussrechnung wurde seitens der Firma Klapp gestellt.

Ortsentwässerung Ahe / Hof

Keine Änderung im Sachstand, z. Zt. liegt noch kein Ergebnis der prüfenden Behörde vor.

Ortsentwässerung Finkelnburg / Mosse

Mit der Baumaßnahme wurde begonnen, aufgrund der Witterungslage kommt es zu Bauverzögerungen.

Ortsentwässerung Münte

Z. Zt. wird die Planung erstellt, die Vergabe erfolgt nach Klärung der Eigentumsverhältnisse. Aufgrund der schwierigen Grundstücksverhältnisse kann mit dieser erst zur Septembersitzung des Betriebsausschusses gerechnet werden.

Ortsentwässerung Ente

Das Ingenieurbüro Donner und Marenbach erstellt zur Zeit die Ausführungsplanung und das Leistungsverzeichnis, die Vergabe der Maßnahme soll bis zur nächsten Betriebsausschusssitzung im Juni 2006 erfolgen.

Ortsentwässerung Kreuzberg / Schevelinger Weg

Die Baumaßnahme ist weitestgehend fertig gestellt, ein Abnahmetermin ist z. Zt. aufgrund der Witterung noch nicht festgelegt.

Umbau RÜ – Gartenstraße

Die Veröffentlichung ist erfolgt, die Submission findet am 09.03.2006 statt. Mit der Ausführung der Arbeiten soll im April 2006 begonnen werden, vorausgesetzt, dass

eine längere Trockenwetterperiode gegeben ist.

Stauraumaktivierung im Stollen Kreuzberg

Die Vergabe der Leistungen (überwiegend Schlosserarbeiten) wurde beschränkt ausgeschrieben, es wurden fünf Firmen zur Angebotsabgabe am 09.03.2006 aufgefordert. Mit der Ausführung der Arbeiten soll im April 2006 begonnen werden, ebenfalls unter der Voraussetzung, dass die Witterungsbedingungen dies zulassen.

Ortsentwässerung Fährichstüttem

Mit den Verlegearbeiten der Druckrohrleitungen im Bereich Grünenberg wurde begonnen, die Arbeiten kommen aufgrund der winterlichen Witterung nur langsam voran.

Das Ingenieurbüro Brechtefeld + Nafe ist beauftragt, die Planung für die Weiterführung der Druckrohrleitung mit Pumpstation zu realisieren. Die Vergabe soll zum nächsten Betriebsausschuss im Juni 2006 erfolgen.