

Projektabschnitt Stadteingang West:

- Kölner Tor Platz / Lenneper Straße

Die Baumaßnahmen im Bereich Radiumstraße / Straße am Kaufhof sind abgeschlossen. Die Kanalbauarbeiten (inkl. der Erneuerung der Bachverrohrung) im Teilstück Lenneper Straße durch die Fa. Gohmann sind in der Ausführung. Im direkten Anschluss beginnen die Straßenbauarbeiten in diesem Bereich. Die Straßenbauarbeiten an den "Randbereichen" des Kölner Tor Platzes werden derzeit von der Fa. Schulte ausgeführt.

Projektabschnitte Marktplatz, Marktstraße, Untere Straße Teil 1, Stursbergs Ecke:

- Marktplatz, Marktstraße

Die Straßenbauarbeiten im ersten Abschnitt (Marktstraße – beginnend an der Unteren Straße) sind in der Ausführung. Der erste Abschnitt (Marktstraße) wird voraussichtlich in der 49 KW abgeschlossen sein. Je nach Witterung wird in der Folge der zweite Abschnitt begonnen. Auf dem Marktplatz haben die Rückbauarbeiten der Oberflächen im nördlichen Abschnitt begonnen. Parallel zu diesen Arbeiten stehen die Umsetzung des Münzschlägers und der Rückbau der Toilettenanlage an.

- Untere Straße, Stursbergs Ecke

Die Planungsphase dieser Abschnitte (LP 5) ist in der finalen Ausführung. Nach Freigabe der Fördermittel kann die Ausschreibung der Straßenbauarbeiten erfolgen. Mit dem Abschluss der Arbeiten am Marktplatz im Frühjahr 2020 wird umgehend mit der Ausführung in diesem Bereich begonnen.

Projektabschnitt ZOB:

Die Entwurfsplanung dieses Abschnittes ist abgeschlossen. Nach Abschluss der Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb und den abschließenden Förderzusagen von Land und ÖPNV werden die weiteren Planungsphasen (LP 5-9) ausgeschrieben und vergeben.