



**Integriertes Handlungskonzept
-Sachstandsbericht-**

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	Ö	23.01.2019	Kenntnisnahme

Projektabschnitte:

Hochstraße

- Kölner Tor Platz bis Bahnstraße
- Bahnstraße bis Schützenstraße
- Ellers Ecke
- Ellers Ecke bis Marktplatz

Diese Bauabschnitte sind abgeschlossen. Der Aufbau der Bushaltestelle vor dem Drogerie-Markt (zwischen Bahnstraße und Schützenstraße) erfolgt nach der Förderzusage durch den NVR.

Stadteingang West

- Kölner Tor Platz

Die Baumaßnahmen im Bereich Radiumstraße / Straße am Kaufhof sind abgeschlossen. Die Aufstellung der temporären Lichtsignalanlage für die Zeit der Baustelle ist erfolgt und die Kanalbauarbeiten im Teilstück Lenneper Straße befinden sich in der Ausführung. Im Zuge der Arbeiten wurde festgestellt, dass die Verrohrung des Weinbaches erneuert werden muss. Diese Arbeiten erfolgen im Zuge des Kanalneubaus.

Die Straßenbauarbeiten an den "Randbereichen" des Kölner-Tor-Platzes befinden sich in der Ausführung und die Gehwegbereiche sind bereits zu einem großen Teil fertiggestellt. Der Abschluss dieses Bereiches erfolgt voraussichtlich im August 2019.

Marktstraße / Marktplatz

Die Arbeiten in der Marktstraße sind in der ersten Hälfte abgeschlossen. Die Aufstellung der Leuchten, der Bäume und Poller erfolgt nach Abschluss der Arbeiten in der zweiten

Hälfte auf dem gesamten Bauabschnitt „Marktstraße“.

Die Arbeiten auf dem Marktplatz haben, mit dem Rückbau der Oberfläche im nördlichen Teil, bereits Ende letzten Jahres begonnen. Nach der Optimierung des Oberbaus (Austausch des belasteten und nicht regelkonformen Untergrundes) und der Verlegung der Versorgungsleitungen kann mit den Pflasterarbeiten begonnen werden. Der Abschluss der Arbeiten im Bauabschnitt „Marktplatz II“ erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2020.

Untere Straße / Stursbergs Ecke

Die Freigabe der Fördermittel für diesen Abschnitt ist mit dem Zuwendungsbescheid 2018 erfolgt. Die Ausführungsplanung befindet sich in der finalen Phase. Das EU-weite Vergabeverfahren für die Bauleistungen kann wie geplant im Frühjahr 2019 angestoßen werden, so dass mit dem Beginn der Arbeiten im Frühjahr 2020 zu rechnen ist.

Vorzubereitende Bauabschnitte:

ZOB

Busbahnhof / Um Verlegung L284

Die Entwurfsplanung dieses Abschnittes ist abgeschlossen. Die Förderzusage für den Städtebaulichen Teil ist mit dem Zuwendungsbescheid 2018 erfolgt. Nach Abschluss der Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb und den abschließenden Zuwendungszusagen durch den ÖPNV werden die weiteren Planungsphasen ausgeschrieben und vergeben.

Stadteingang Ost

Kreisverkehr / Hindenburgstraße

Die Vorentwurfsplanung des Minikreisverkehrs und der Nachweis der Funktionalität (Schleppkurven Busse, LKW etc.) liegen vor. Dieser Bauabschnitt wird gemeinsam mit der Ausschreibung der Planungsleistungen für den ZOB ausgeschrieben.