



Integriertes Handlungskonzept
- Sachstandsbericht -

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	Ö	04.12.2019	Kenntnisnahme

Projektabschnitte:

Hochstraße

Die Arbeiten in der Hochstraße, ausgehend vom Kölner Tor Platz bis hin zum Marktplatz (Höhe Rathaus), sind abgeschlossen. Sobald die Bautätigkeiten in der Innenstadt einen möglichst reibungslosen Verkehrsfluss ermöglichen, kann auch in dem Teilbereich zwischen Bahnstraße und Schützenstraße das beschlossene Verkehrskonzept umgesetzt werden und der Bauabschnitt „Hochstraße“ insgesamt abgeschlossen werden.

Stadteingang West

Nachdem die Arbeiten an der Bachverrohrung, dem Kanalbau und schlussendlich an den Versorgungsleitungen der BEW abgeschlossen sind, führt die beauftragte Arge aktuell die letzten Arbeiten aus. Um den kompletten Kreuzungsbereich freizugeben und Umleitung zurückbauen zu können muss die neue Lichtsignalanlage in Betrieb genommen werden. Die Inbetriebnahme der LSA setzt allerdings voraus, dass im Vorfeld die witterungsabhängigen Markierungsarbeiten auf den Fahrbahnbereichen abgeschlossen sind. Der gesamte Bauabschnitt wird voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Marktstraße

Die Arbeiten in der Marktstraße sind vollständig abgeschlossen. Aufgrund der Bautätigkeiten auf dem Marktplatz, wird die Marktstraße bis zur Freigabe des Marktplatzes auch weiterhin eine temporäre Sackgasse bleiben.

Marktplatz

Die Arbeiten auf dem Marktplatz schreiten voran. Aktuell sind die Arbeiten im Bereich der Straßenführung Hochstraße in der Ausführung. Die Pflasterarbeiten an der Südseite werden voraussichtlich in der 50 KW abgeschlossen sein. Die zurzeit in der Pflasterfläche auffälligen Über- bzw. Unterschreitungen der Fugenbreiten (8 -12 mm)

sind bereits bei der Fa. Boymann angemahnt worden und werden durch den Folgeunternehmer (Naturpflasterarbeiten) nach Fertigstellung aller Flächen nachgearbeitet, da eine Abnahme des Gewerkes in der aktuellen Ausführung nicht erfolgen wird. Die abschließenden Asphaltarbeiten werden voraussichtlich zu Beginn des folgenden Jahres ausgeführt, sobald es die allgemeine Wetterlage zulässt. Der gesamte Bauabschnitt wird voraussichtlich Ende April 2020 vollständig abgeschlossen sein.

Untere Straße / Stursbergs Ecke

Die Ausführungsplanung ist abgeschlossen. Das EU-weite Vergabeverfahren für die Bauleistungen kann wie geplant 2019 angestoßen werden, so dass mit dem Beginn der Bauarbeiten im Frühjahr 2020 zu rechnen ist.

Vorzubereitende Bauabschnitte:

ZOB

Busbahnhof / Umverlegung L284

Die Entwurfsplanung dieses Abschnittes ist abgeschlossen. Die Förderzusage für den Städtebaulichen Teil ist mit dem Zuwendungsbescheid 2018 erfolgt. Aktuell wird geprüft, ob eine kostengünstigere / funktionalere Alternative zur aktuellen Planung umsetzbar ist. Nachdem eine zur Rede stehende Variante den Vorzug erhalten hat, können die weiteren Planungsphasen ausgeschrieben und die entsprechenden Leistungen vergeben werden.

Stadteingang Ost

Kreisverkehr / Hindenburgstraße

Die Vorentwurfsplanung des Minikreisverkehrs und der Nachweis der Funktionalität (Schleppkurven Busse, LKW etc.) liegen vor. Die Planungsleistungen für diesen Bauabschnitt werden gemeinsam mit dem Verbindungsstück, Höhe Hindenburgstraße und dem Surgrès-Platz ausgeschrieben, sobald eine umsetzbare Variante für den ZOB gefunden wurde.