



II - Stadtbetriebe (Abwasser, Bäder, Bauhof)

Kanalbaumaßnahmen
hier: Aktueller Sachstand

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Betriebsausschuss	Ö	07.06.2006	Kenntnisnahme

Umbau RÜ - Gartenstraße

Der Bauauftrag wurde an die Firma Dohrmann GmbH aus Remscheid vergeben. Witterungsbedingt hat sich die Ausführung vorerst verschoben. Nach dem aktuellen Sachstand ist der Ausführungsbeginn für Mitte Juni vorgesehen. Voraussetzung ist allerdings ein niedriger Wasserstand der Wupper, damit der erforderliche Messschacht im Böschungsbereich eingebaut werden kann.

Stauraumaktivierung im Stollen Kreuzberg

Der Bauauftrag wurde an die Firma Syro GmbH aus Wilnsdorf vergeben. Auch hier hat sich die Ausführung witterungsbedingt vorerst verschoben. Nach dem aktuellen Sachstand ist der Ausführungsbeginn ebenfalls für Mitte Juni vorgesehen.

Ortsentwässerung Ahe / Hof

Keine Änderung im Sachstand, z. Zt. liegt noch kein Ergebnis der prüfenden Behörde vor.

Ortsentwässerung Finkelnburg / Mosse

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, die Schlussrechnung ist noch nicht eingegangen. Ein Abnahmetermin ist noch nicht vereinbart worden.

Ortsentwässerung Münte

Z. Zt. wird die Planung erstellt, die Vergabe erfolgt nach Klärung der Eigentumsverhältnisse. Aufgrund der schwierigen Grundstücksverhältnisse kann mit dieser erst zur Septembersitzung des Betriebsausschusses gerechnet werden.

Ortsentwässerung Ente

Das Ingenieurbüro Donner + Marenbach hat die Ausführungsplanung und das Leistungsverzeichnis erstellt. Zur Zeit laufen noch Verhandlungen mit der BEW über

die Verlegung in einer gemeinsamen Trasse, da die Versorger Gas, Wasser, Strom und Telefon verlegen wollen.

Ortsentwässerung Kreuzberg / Schevelinger Weg

Die Baumaßnahme ist fertig gestellt. Die Abnahme erfolgte Ende April 2006.

Ortsentwässerung Fährichstüttem

Das Ingenieurbüro Brechtefeld + Nafe ist beauftragt, die Planung für die Weiterführung der Druckrohrleitung mit Pumpstation nach Fährichstüttem zu realisieren. Die Entwurfsplanung wird am 08. Juni 2006 vorgestellt. Die Verlegearbeiten im Bereich Grünenberg bis Hermesberg sind abgeschlossen. Ein Abnahmetermin wurde noch nicht vereinbart.