

Sachstandsbericht zu Bauprojekten des Gebäudemanagements

Umbau, Brandschutzsanierung und energetische Sanierung des E.v.B.-Gymnasiums

Das Planungsbüro ist derzeit in der Kostenermittlung. Zwischenergebnisse werden im Bauausschuss am 03.02.22 vorgelegt. Auswirkungen auf den Schulbetrieb ergeben sich nicht.

Dringliche Entscheidung Grundschule Wipperfeld

Siehe hierzu gesonderte Vorlage unter TOP 1.9.2.

Sanierung Grundschule Wipperfeld

Die ermittelten Mehrkosten wurden zur Beratung in den Bauausschuss eingebracht. Die abschließende Entscheidung trifft der Stadtrat in seiner Sitzung am 15.03.22. Auswirkungen auf den Schulbetrieb liegen nicht vor.

Konrad-Adenauer-Hauptschule, Planungsanpassung

Die Ausschreibung für die erforderlichen Containermodule (Interim) wird überarbeitet. Eine Fertigstellung der Interimslösung im April 22 ist nicht realisierbar und wird nicht vor 2023 erfolgen können. Ein Fertigstellungstermin kann derzeit nicht genannt werden. Relevante Auswirkungen auf den Schulbetrieb entstehen nicht.

Grundschule Sankt Antonius

Die Überplanung des Außengeländes ist in Arbeit - kein neuer Sachstand