

Bezeichnung des Vorhabens	Sanierung der Konrad-Adenauer-Hauptschule
Maßnahmenbeschreibung	Umsetzung Brandschutzkonzept und energetische Sanierung
Maßnahmenziel	Instandsetzung des Gebäudes nach aktuellen Standards
Durchführungszeit	2021 bis 2024
Planungsleistungen durch	sic - Architekten, Köln
Kostenüberschlag gesamt	EUR 10.170.000
Budget	
Erläuterungen / Bemerkungen	
Erwarteter Budgetabschluss	
Bericht zum	09.06.2022
Umsetzungsbericht	siehe separate Vorlage

Bezeichnung des Vorhabens	Sanierung des E.v.B.-Gymnasiums
Maßnahmenbeschreibung	Umsetzung Brandschutzkonzept und energetische Sanierung
Maßnahmenziel	Instandsetzung des Gebäudes nach aktuellen Standards
Durchführungszeit	2021 bis 2025
Planungsleistungen durch	Architektenbüro Brochheuser Lüttinger, Remscheid
Kostenüberschlag gesamt	EUR 18.820.000
Budget	
Erläuterungen / Bemerkungen	
Erwarteter Budgetabschluss	
Bericht zum	09.06.2022
Umsetzungsbericht	Die Baumaßnahme befindet in der Entwurfsplanung. Die vorgelegte Kostenschätzung liegt knapp unter dem o.g. Kostenüberschlag.

Bezeichnung des Vorhabens	Sanierung Altes Seminar
Maßnahmenbeschreibung	Errichtung eines Aufzuges und einer Außentreppe, brandschutztechnische Ertüchtigung
Maßnahmenziel	Umsetzung Brandschutzkonzept nach aktuellen Standards und Errichtung eines Aufzugs sowie einer Außentreppe

Durchführungszeit	2018 bis 2023
Planungsleistungen durch	Krause, Anastasiou Ingenieure & Architekten, Hannover
Kostenüberschlag gesamt	EUR 3.550.000
Budget	
Erläuterungen / Bemerkungen	
Erwarteter Budgetabschluss	
Bericht zum	09.06.2022
Umsetzungsbericht	Der Bauantrag wird hinsichtlich des Außen-Glas-Aufzugs überarbeitet. Lieferzeiten für die Aufzugstechnik und Materialien auf Glas sind derzeit kaum abzuschätzen. Eine Realisierung ist nicht vor Jahresende zu erwarten.

Bezeichnung des Vorhabens	Barrierefreies WC im Rathaus
Maßnahmenbeschreibung	Errichtung einer barrierefreien Toilette in der Innenstadt
Maßnahmenziel	Soziale Inklusion mit dem Ziel, unabhängige und autonome Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen
Durchführungszeit	2022
Planungsleistungen durch	AB-L Architekturbüro Lietz, Kürten
Kostenüberschlag gesamt	EUR 80.000
Budget	
Erläuterungen / Bemerkungen	
Erwarteter Budgetabschluss	
Bericht zum	09.06.2022
Umsetzungsbericht	Die Pflasterarbeiten erfolgen kurzum. Eine Übergabe für die Öffentlichkeit ist für Anfang Juli geplant.

Bezeichnung des Vorhabens	Kindertagesstätte Neye-Spatzen - Erweiterung
----------------------------------	-----------------------------------------------------

Maßnahmen- beschreibung	Erweiterung um einen Gruppenraum
Maßnahmenziel	Anbau mehrerer Räumlichkeiten für eine U2 Kindergartengruppe
Durchführungszeitraum	2020 bis 2022
Planungsleistungen	Wüstenhagen
Kostenüberschlag gesamt	EUR 630.000
Budget	
Erläuterungen / Bemerkungen	
Erwarteter Budgetabschluss	
Bericht zum	09.06.2022
Umsetzungsbericht	Die Restarbeiten werden während der Sommerferien 2022 abgeschlossen.