



BM - Gebäudemanagement

## **Sachstandsbericht zu den Bauprojekten des Gebäudemanagements**

<b>Gremium</b>	<b>Status</b>	<b>Datum</b>	<b>Beschlussqualität</b>
Ausschuss für Schule und Soziales	Ö	08.03.2023	Kenntnisnahme

### **Hermann-Voss-Realschule, Interim**

Die Fundamente für die Containeranlage werden im April errichtet, im Anschluss erfolgt die Anlieferung der Container, sowie deren Montage und Ausbau.

### **Grundschule Wipperfeld Erweiterung**

Die Planung ist weitgehend abgeschlossen. Der Bauantrag wird in Kürze gestellt. Nach Genehmigung des Bauantrags beginnen die Bauarbeiten.

### **Konrad-Adenauer-Hauptschule, Aula**

Die formelle Übergabe der Aula erfolgte am 14.02.2023.

### **Bernhard-Wald-Stadion**

Das Vergabeverfahren GM-2022-186 Ersatzneubau Sportfunktionsgebäude Bernhard-Wald-Stadion – Funktionalausschreibung wurde am 22.02.2023 veröffentlicht.

### **Grundschule Kreuzberg, Umbau eines Klassenraums**

Der Videoclub hat den Raum fristgerecht freigeräumt und besenrein übergeben. Angebote zu verschiedenen Gewerken (Trockenbau, Maler, Elektrik und Heizung-/Sanitär) sind angefragt und liegen teilweise bereits vor. Die Aufträge werden kurzfristig vergeben.