



II - Stadtentwässerung (Abwasser, Bäder, Bauhof)

Kanalbaumaßnahmen; hier: aktueller Stand

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Bauausschuss	Ö	24.05.2007	Kenntnisnahme

Umbau RÜ - Gartenstraße

Der Anschluss des Regenüberlaufs an die zentrale Fernüberwachung steht immer noch aus. Die vorliegenden Bestandspläne der Deutschen Telekom sind fehlerhaft, wodurch bislang die Anbindung an das Telefonnetz noch nicht erfolgen konnte. Hierdurch wird sich die endgültige Fertigstellung mindestens bis Mitte Juni 2007 verschieben.

Durch die vorhandene Steuerung vor Ort ist die Funktionstüchtigkeit des Entlastungsbauwerks jedoch nicht beeinträchtigt.

Nachrüstung Kanalstauraum Wasserfuhr

Im Kanalstauraum Wasserfuhr wurden regelmäßig Verstopfungen am eingebauten Drosselorgan festgestellt. Aus gegebenem Anlass wurde die Drossel ausgebaut und zwecks Überprüfung an die Herstellerfirma übergeben. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor.

Ortsentwässerung Münte

Die Gestattungsverträge für das Durchleitungsrecht der geplanten Druckentwässerungsleitung wurden den betroffenen Anwohnern Ende März zugestellt. Bislang verläuft der Rücklauf eher schleppend. Von den insgesamt 9 Eigentümern haben erst 3 den Gestattungsvertrag unterschrieben. Dennoch ist davon auszugehen, dass in den nächsten Wochen auch die fehlenden Gestattungsverträge nachgereicht werden.

Nach dem aktuellen Sachstand wird die Vergabe der Bauleistungen in der Bauausschusssitzung am 30.08.07 erfolgen.

Ortsentwässerung Ente

Der überwiegende Teil der Bauarbeiten innerhalb der Ortslage ist bereits vor geraumer Zeit fertig gestellt. Seitdem sind die Kanalbauarbeiten unterbrochen. Grund hierfür sind die Verlegungsarbeiten von Versorgungsleitungen entlang der B 506

zwischen Ente und Lamsfuß. Im Zuge dieser Arbeiten muss ein Teil der Fahrbahn gesperrt und mit einer Ampelanlage gesichert werden. Damit im Zuge der Kanalbauarbeiten keine zweite Ampel in unmittelbarer Nähe der erst genannten Baustelle aufgestellt werden muss, wird die Verlegung der Transportleitung zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt.

Mit der Fertigstellung der Kanalbaumaßnahme ist frühestens Ende Juni 2007 zu rechnen.

Ortsentwässerung Fährichsstüttem

Der Bauauftrag an die Firma Kemper wurde zwischenzeitlich erteilt. Der Ausführungsbeginn ist für Anfang Juli geplant.

Das beantragte Zwangsdurchleitungsrecht bei der Unteren Wasserbehörde wurde bislang noch nicht erteilt. Der förmliche Anhörungstermin ist für den 23. Mai 2007 terminiert. Bei diesem Termin soll direkt eine Entscheidung in der Sache getroffen werden. Die Anordnung des sofortigen Vollzugs wird ebenfalls beantragt. Nach aktuellem Sachstand gibt es keine Anhaltspunkte, dass der Stadt das Zwangsdurchleitungsrecht versagt würde.

Entgegen der Darstellung in der Einladung zum letzten Bauausschuss ist im beantragten Zwangsverfahren keine Widerspruchsmöglichkeit gegeben. Dem betroffenen Grundstückseigentümer steht natürlich noch der Klageweg offen.

Ortsentwässerung Ritterlöh

Siehe Mitteilungsvorlage unter TOP 2.8.2

Ortsentwässerung Dörpinghausen

Der Bauauftrag an die mindestbietende Firma Reuschenbach wurde zwischenzeitlich erteilt. Da die Firma Reuschenbach auch mit der Kanalbaumaßnahme in Ente beauftragt wurde, wird der Baubeginn in Dörpinghausen erst nach Fertigstellung der Ortsentwässerung Ente erfolgen.

Ortsentwässerung Peddenpohl

Die Planung zur Erschließung der Ortslagen Peddenpohl und Kluse wird in den nächsten Wochen beauftragt. Ein entsprechendes Honorarangebot wurde bereits angefordert.

Die Beauftragung der Bauleistungen ist zum Jahresende geplant, so dass der Baubeginn Anfang 2008 erfolgen kann.