



II - Stadtentwässerung

Kanalbaumaßnahmen: hier: aktueller Stand

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Bauausschuss	Ö	18.06.2009	Kenntnisnahme

Ortsentwässerung Peddenpohl / Kluse

Die Vorlage zur Beschlussempfehlung zur Vergabe der Bauleistungen befindet sich unter TOP 2.6.1 (V/2009/484).

Ortsentwässerung Haufe

Die Erschließungsmaßnahme ist abgeschlossen; die Abnahme der Bauleistungen fand am 03.06.2009 statt.

Kanal- und Straßensanierung Herbstmühle

Die Entwässerung der Anliegerstraße Herbstmühle erfolgt in einem Teiltrennsystem. Das Schmutzwasser und das Niederschlagswasser der anliegenden Grundstücke werden über einen Mischwasserkanal abgeleitet. Die Straßenentwässerung erfolgt über einen separaten Regenwasserkanal. Wegen der zahlreichen Schäden an den Kanalleitungen in der Herbstmühle wurde die Sanierung der Entwässerungsanlagen und der Straßenausbau ganz oben auf die Prioritätenliste gestellt. Insbesondere der Mischwasserkanal ist mit vielen Riss- und Scherbenbildungen sowie einigen Absackungen dringend sanierungsbedürftig. Der jetzige Regenwasserkanal wurde Anfang der 80-er Jahre an den Gaulbachrandkanal angeschlossen. Die aktuelle Entwurfsplanung sieht vor, künftig das anfallende Niederschlagswasser der Straßenflächen in den Gaulbach zu leiten.

Ursprünglich war die Sanierung für 2010 vorgesehen. Wegen der angespannten wirtschaftlichen Lage und den damit verbundenen Haushaltskürzungen soll die Maßnahme nunmehr ein Jahr später ausgeführt werden. Die Informationsveranstaltung für die betroffene Anliegerschaft fand am 08.06.2009 statt

Ortsentwässerung Neyetal / Klitzhaufe

Bedingt durch den unerwartet hohen Rücklauf im Zusammenhang mit der Umstellung der Gebührenabrechnung für das Niederschlagswasser, können verschiedene Maßnahmen nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitplans realisiert werden. Hierdurch bedingt verschiebt sich die Fertigstellung der Ortsentwässerung Neyetal / Klitzhaufe bis zum Herbst / Winter diesen Jahres.

Ortsentwässerung Ahe und Hof

Kein neuer Sachstand.

Erschließung Silberberg

Kein neuer Sachstand. Die Abnahme der Gesamtleistung steht noch aus.

Kanalsanierung Wilhelmshöhe

Entgegen der Darstellung in der Vorlage M/2009/466 zur Sitzung des Bauausschusses vom 05.03.2009, wird die Kanalsanierung und der Straßenausbau in der Wilhelmshöhe erst im nächsten Jahr durchgeführt. Die Entwurfsplanung ist zwischenzeitlich abgeschlossen.

Kanalsanierung TS Hückeswagen

Die geplante Sanierung des Transportsammlers nach Hückeswagen war für den Sommer 2009 vorgesehen. Auch diese Maßnahme muss, bedingt durch die personellen Engpässe der letzten 3 Monate, zeitlich verschoben werden. Die Vergabe der Bauleistungen ist nunmehr für den Bauausschuss am 17.09.2009 vorgesehen. Die Sanierungsarbeiten sollen nach Möglichkeit noch im kommenden Herbst durchgeführt werden.

Da die geplante Sanierung überwiegend in geschlossener Bauweise durchgeführt wird, bleibt der Sammler während der Durchführung der Arbeiten in Betrieb. Um eine reibungslose Ausführung zu gewährleisten, muss die durchfließende Abwassermenge so gering wie möglich gehalten werden. Dies setzt eine längere Trockenwetterperiode voraus. Ob diese Wetterbedingungen im Herbst gegeben sind, kann zu diesem Zeitpunkt verständlicherweise nicht abgeschätzt werden. Im ungünstigsten Fall müssten die Arbeiten auf 2010 verschoben werden.

Kanal- und Straßensanierung Sudetenlandstraße

Der Baubeginn für die geplante Kanal- und Straßensanierung war für April 2009 vorgesehen. Zielsetzung war es, die gesamte Maßnahme nach Möglichkeit noch in diesem Jahr fertig zu stellen. Leider konnte dieser Termin nicht eingehalten werden, da die ausführende Baufirma noch an einem anderen Projekt terminlich gebunden

war. Nunmehr erfolgt der Baubeginn in der 24. Kalenderwoche. Durch diese Verschiebung kann die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme erst in 2010 realisiert werden. Diese Terminplanung entspricht jedoch dem ursprünglichen Planungsansatz.