



Regionale 2010: Sachstand

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	Ö	07.07.2010	Entscheidung

1. Alleenradweg auf stillgelegten Bahntrassen

Bauabschnitt I: Wipperfürth –Hückeswagen

Am 30. Mai 2010 wurde der I. Bauabschnitt freigegeben. Einige Restarbeiten sind noch durchzuführen. Die Trasse wird von der Bevölkerung, wie man sich selbst überzeugen kann, sehr gut angenommen.

Bauabschnitt II: Wipperfürth – Marienheide

Die BEW hat im Bereich der Bahntrasse von Bahnhofsgelände bis Lüdenscheider Straße neue Versorgungsleitungen verlegt. Die Ausschreibungen der Baumaßnahmen sind erfolgt, die Vergabe der Aufträge wird z.Zt. vorbereitet. Der Bau des Radweges im innerstädtischen Bereich sowie die Sanierung der Brückenbauwerke können nach Auftragsvergabe sofort beginnen. Der Ausbau des Radweges in der freien Landschaft (von Talstraße bis Marienheide) muss aus Artenschutzgründen später erfolgen und wird voraussichtlich erst nach dem 15. August durchgeführt werden können.

Bauabschnitt III: Hückeswagen – Bergisch Born

Die Ausschreibung für diesen Bauabschnitt wird z.Zt. erstellt. Von Seiten der Stadt Hückeswagen wird ein Baubeginn in diesem Jahr angestrebt. Voraussetzung ist jedoch, dass die entsprechenden Haushaltsmittel von der Bewilligungsbehörde (eingeplant für 2011) vorzeitig bereitgestellt werden, bzw. die Stadt Hückeswagen die Maßnahme vorfinanziert.

2. Ohler Wiesen

Für dieses Jahr sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Renaturierung der Wupper (Maßnahme des Wupperverbandes) Förderbescheid der Bewilligungsbehörde liegt vor. Die Ausschreibung erfolgt in Kürze. Baubeginn ist für 32.KW vorgesehen.
- Neuanlage der Freiflächen nördlich Bahndamm (Maßnahme Stadt)
Die Ausschreibung wird z.Zt. erstellt. Beginn der Arbeiten erfolgt in Abstimmung mit den Arbeiten des Wupperverbandes.

- Bau der Basisstation (Maßnahme Stadt)
Z.Zt wird der Bauantrag durch die Architekten Müller & Müller bearbeitet. Angestrebt ist ein Baubeginn im Herbst 2010
- Neubau und Gestaltung der Freiflächen Kinderspielplatz südlich und westlich des neuen Sportplatzes (Maßnahme Stadt)
Ausführungsplanungen und Ausschreibung werden z.Zt. erarbeitet. Die Umsetzung der Maßnahme ist im Herbst 2010 geplant.

3. Weitere Projekte

Wanderweg Parkplatz Oberröttenscheid – Bevertalsperre

Die Maßnahme ist bis auf die Ausgleichpflanzungen abgeschlossen.

Gestaltung der Brachflächen zwischen Radweg und Wupper im Bereich Bahnhofsgelände und ehem. Lokschuppen

Ein Förderantrag(Natur- und Kulturlandschaftsraumentwicklung in einem Teilbereich der „oberen Wupper“) wird z.Zt. erstellt. Angestrebt ist die Umsetzung der Maßnahme in 2011, sofern der Bewilligungsbescheid vorliegt.