

Abwasserbetrieb der Stadt Wipperfürth Abwasserbeseitigungskonzept 5. Fortschreibung 2012 - 2017 Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept 4. Fortschreibung 2006 - 2011											
Projekt Nr.: 080311											
Klärbereich	Nr.	Entwässerungsgebiet	Entwässerungssystem	Ord.-Nr. 4. Forts.	Maßnahme		Art Ergänzung/Sanierung/Neubau	Kosten [Mio €]	Baubeginn	Verschieben von der 3. Fortschr.	Status 2011
Hückeswagen	1.1	Ohl	MS	1.1.2	Erschließung Ohl-Süd		E	0,13	ab 2013	V	noch nicht realisiert (z.Zt. kein Bedarf)
	1.4	Egerpohl	nur SW	1.4.1	Anschluss Ortslage Haufe		E	0,28	2007	V	fertiggestellt in 2009
	1.7	Kreuzberg	nur SW	1.7.2	B-Plan Scheveling		E	0,26	ab 2013	V	noch nicht realisiert (z. Z. kein Bedarf)
			nur SW	1.7.4	Kreuzberg-Nord		E	0,53	ab 2013	V	noch nicht realisiert (z. Z. kein Bedarf)
			nur SW	1.7.5	Stollen Kreuzberg Mess- und Regeltechnik		S	0,1	2006		z.T. umgesetzt
			nur SW	1.7.7	Anschluss Ortslage Ritterlöh		E	0,15	2007	V	fertig
	1.8	Kuperberg/Hammer	nur SW	1.8.1	OE Dörpinghausen (Kanalbauvertrag)		E	0,51	2006	V	fertiggestellt in 2007
	1.18	Klingsiepen	TS	1.18.2	GE Klingsiepen 3. BA und OE Peddenpohl		E	0,97	2010		Peddenpohl fertig, 3. BA noch nicht (zur Zeit kein Bedarf)
			TS	1.18.3	GE Klingsiepen 4./5. BA		E	2,14	ab 2013	V	noch nicht realisiert (zur Zeit kein Bedarf)
			TS	1.18.4	OE Kluse		E	0,3	2007		fertig
	1.19	Stadtgebiet Wipperfürth	TSMS	1.19.3	Baugebiet Gladbacher Straße		E	1,14	2010		noch nicht realisiert (z.Zt. kein Bedarf)
			TSMS	1.19.5	Ortskanalisation Münte		E	0,56	2006	V	fertig
			TSMS	1.19.11	OE Berghof		E	0,25	2007		fertiggestellt in 2009
			TSMS	1.19.12	Sanierung Zufluss aus Hönningetal OE Wasserfuhr Harhausen		S	0,15	2007		noch nicht realisiert
			TSMS	1.19.13	Sanierung Zufluss aus Wippertal OE Ohl Rosenstraße, Niederwipper, Leiersmühle		S	0,1	2008		noch nicht realisiert
			TSMS	1.19.14	Sanierung Ostlandstraße		S	0,2	2007		aufgrund Hydraulik Gaulbach derzeit nicht möglich
			TSMS	1.19.15	Sanierung Zufluss aus Gaulbachtal OE Friedrichsthal		S	0,1	2007		aufgrund Hydraulik Gaulbach derzeit nicht möglich
			TSMS	1.19.16	Sanierung Ortskern Wipperfürth		S	0,1	2007		fertig
			TSMS	1.19.17	Sanierung Wipperhof		S	1,00	2007		in 2013 geplant
1.20	Neye	MS	1.20.1	Anschluss Neye/Klitzhaufe		E	0,26	2006	V	fertig	
1.21	Hämmern/Jostberg	MS	1.21.3	Finkelburg/Nosse		E	0,56	2006		fertig	
2.1	Thier	TSMS	2.1.4	OE Fährichstütttern		E	0,6	2006	V	fertig	
		TSMS	2.1.5	Anschluss Kremershof		E	0,1	2006		fertig	
		TSMS	2.1.6	Anschluss Grünenberg		E	0,05	2006		fertig	
2.12	Ente	nur SW	2.12.2	OE Ente mit Vorflut Fahlenbock		N	0,61	2006	V	fertig	
Kürten	3.1	Schnipperingermühle	nur SW	-							
	4.1	Anschlag	nur SW	-							