

Anlage zum  
Sachstand Deckenprogramm

| Maßnahme          | Länge   | Kosten              | Ausführung  | Status           |
|-------------------|---------|---------------------|-------------|------------------|
| <b>Budget</b>     |         | <b>200.000,00 €</b> |             |                  |
| Kremershof        | 385 m   | 19.427,00 €*        | Bbh         | Schlussgerechnet |
| Gerhardsfeld      | 870 m   | 36.098,00 €*        | Bbh         | Schlussgerechnet |
| Hohl              | 1.050 m | 45.300,00 €*        | Bbh         | Schlussgerechnet |
| Vorderschöneberg  | 770 m   | 89.869,97 €         | EER-Raithel | Beauftragt       |
| <b>Restbudget</b> |         | <b>9.305,03 €</b>   |             |                  |

\*) Nur Materialkosten