

## Protokoll zur Wegebereisung 2013

**Datum:** 25. April 2013 / 14.00 Uhr  
**Treffpunkt:** Surgéres Platz / Busbahnhof

<b>Anwesend:</b>	Herr Brachmann, Peter	(SPD Fraktion)
	Herr Flosbach, Thomas	(CDU Fraktion)
	Herr Goller, Christoph	(Bündnis 90 / Die Grünen)
	Herr Grüterich, Norbert	(CDU Fraktion)
	Herr Klockner, Gerhard	(SPD Fraktion)
	Herr Koppelberg, Harald	(UWG)
	Herr Dohn, Norbert	(BEW)
	Herr Hagen, Ralf	(Fb II-66)
	Herr Bothor, Thomas	(Fb II-66)

In diesem Jahr wurden folgende Straßenabschnitte besichtigt:

### **Hambüchen** ca. 170m

- Neuaufnahme ins Deckenbauprogramm
- gepl. Ausführung in 2014
- BEW hat keine Befindlichkeiten.

### **Memellandstraße 5-43 und 4-8** ca. 367 m

- Neuaufnahme in die Prioritätenliste „Investive Maßnahmen“.
- Vorbehaltlich der Bestätigung durch den Bauausschuss und der Finanzierbarkeit voraussichtliche Ausführung in 2018.
- Eventuelle Mitverlegung Gas und Wasser durch die BEW sowie Abwasser durch die Stadtentwässerung.

### **Wolfsiepen** ca.560 m

- Neuaufnahme in die Prioritätenliste „Investive Maßnahmen“.
- Vorbehaltlich der Bestätigung durch den Bauausschuss und der Finanzierbarkeit voraussichtliche Ausführung in 2017.
- BEW hat keine Befindlichkeiten.

### **Weststraße - Kleineichhölzchen** ca. 350m

- Vorerst keine Aufnahme in den Pool „Deckenbauprogramm“.
- Nochmalige Besichtigung in 2014.
- BEW hat keine Befindlichkeiten.

### **Jostberg - Isenburg** ca. 340m

- Wird in den Pool aufgenommen.
- Nochmalige Besichtigung in 2014.
- BEW hat keine Befindlichkeiten.

### **Isenburg** ca. 530 m

- Wird in den Pool aufgenommen.
- Nochmalige Besichtigung in 2014.
- BEW hat keine Befindlichkeiten.

**Isenburg-Arnsberg** ca. 320 m

- Ab der Kreuzung Isenburg-Richtg. Arnsberg liegen ca. 130 m Straße auf dem Gebiet Hückeswagen, dann beginnt wieder das Wipperführter Stadtgebiet.
- Wird in den Pool aufgenommen.
- Nochmalige Besichtigung in 2014.
- BEW hat keine Befindlichkeiten.

**Jostberg-Kleppersfeld** ca. 830 m

- Bereits im Pool.
- Nochmalige Besichtigung in 2014.
- Unterhaltungsmaßnahmen sind durchzuführen.

**Pannenhöh - Unterschneppen** ca. 570 m

- Wird in den Pool aufgenommen.
- Ausführung voraussichtlich 2015.
- BEW hat keine Befindlichkeiten.

**Schulstraße** ca. 315 m

- Die Teilnehmer sehen vorerst keinen Bedarf.

**Ulrichstraße** ca. 460 m

- Die Teilnehmer sehen vorerst keinen Bedarf.

**L129 – Grund/Überberg** ca. 900 m

- Bereits im Pool.
- Ausführung wird geschoben.
- Vorerst Beschilderung „Kein Winterdienst“

**Mittelschwarzen - Oberschwarzen** ca. 732 m

- Vorerst keine Aufnahme in den Pool „Deckenbauprogramm“.
- Ausführen von Unterhaltungsmaßnahmen (Thermofass)

**Hof – Heid (zwischen den OL)** ca. 675 m

- Wie vor.

**Hof (Abzw. Hs 1 bis 12)** ca. 674 m

- Maßnahme bereits im Pool, Ausführung in 2014.

**Nagelsbüchel Hs. 11 bis 3a** ca. 125 m

- Vorerst keine Aufnahme in den Pool „Deckenbauprogramm“.
- Ausführen von Unterhaltungsmaßnahmen (Thermofass)

**Dohrgaul - Hahnenberg** ca. 825 m

- Wird in den Pool aufgenommen.
- Deckenerneuerung partiell.

**Hahnenberg - Dellweg** ca. 1.050 m

- Wird in den Pool aufgenommen.
- Deckenerneuerung partiell.

**Dellweg – Abzw. Oberholl** ca. 592 m

- Wird in den Pool aufgenommen.
- Deckenerneuerung partiell.

**Brücke BW 52 Niederklüppelberg (Wupper)**

- Für das zukünftige BP-Gebiet 91 „Gewerbegebiet Niederklüppelberg“ muss die Schmutzwasserentsorgung sichergestellt werden. Hierzu muss die Stadtentwässerung eine Schmutzwasserleitung Richtung Klaswipper verlegen. Zur Querung der Wupper soll eine Rohrbrücke neben dem Brückenbauwerk 52 errichtet werden. Da das Brückenbauwerk bekanntlich marode ist, ist in Erwägung zu ziehen, die Erneuerung der Brücke zeitlich vorzuziehen und so einen Synergieeffekt zwischen Leitungsverlegung und Brückenerneuerung zu nutzen.

**Egerpohl – Haufe** ca. 400 m

- Vorerst keine Aufnahme in den Pool „Deckenbauprogramm“.
- Ausführen von Unterhaltungsmaßnahmen (Thermofass)

**Dörpinghausen - Dahl** ca. 1.040 m

- Vorerst keine Aufnahme in den Pool „Deckenbauprogramm“.
- Nochmalige Besichtigung in 2015.

**Wasserfuhr - Dörpinghausen** ca. 1.050 m

- Wird in den Pool aufgenommen.
- Voraussichtliche Ausführung in 2014.

**Vossebrechen Hs 3 - 6** ca. 147 m

- Wird in den Pool aufgenommen.
- In den Monaten August und September beabsichtigt die BEW von Kreuzberg bis Vossebrechen Stromkabel zu verlegen. Hier wird auch der zu asphaltierende Bereich mit betroffen sein.
- Ob eine Ausführung noch in 2013 möglich sein wird ist abzuwarten. Im Zusammenhang mit den Maßnahmen Egen, Schäferslöh und Schwickertshausen wird die Maßnahme nicht durchzuführen sein.

**Zur Information:**

**Jostberg 30a** ca. 75 m

- Gemäß Information und Festlegung aus der Wegebereisung 2012 wurde der betroffene Anwohner über die Möglichkeiten informiert. Die rechtliche Grundlage für eine Beitragsveranlagung wird dem Anlieger über die Bauverwaltung noch schriftlich mitgeteilt. Eine Entscheidung wie verfahren werden soll, steht noch aus.

**Sanderhöhe 7a-17** ca. 185m

- Gemäß Information und Festlegung aus der Wegebereisung 2012 wurde der betroffene Anwohner über die Möglichkeiten informiert. Eine Entscheidung wie Verfahren werden soll steht noch aus.

**Tannenweg** ca.75 m

- Gemäß Information und Festlegung aus der Wegebereisung 2012 wurden die betroffenen Anwohner über die Möglichkeiten informiert.
- Die grundsätzliche Bereitschaft der Anwohner, den Straßenabschnitt zu übernehmen wurde bekundet. Es haben bereits mehrere Gespräche mit den betroffenen Anliegern

statt gefunden Z. Zt. müssen noch baurechtliche und vertragliche Angelegenheiten, Vermessung und Baulasten geklärt werden.

Die Mitglieder des Bauausschusses haben sich dafür ausgesprochen, die Teilnehmer der Wegebereisung bereits in der letzten Bauausschusssitzung des Jahres zu benennen. Ziel ist es die Wegebereisung frühestmöglich im Jahr durchzuführen.

gez.  
i. A.  
Bothor

Anlage:

- Liste Deckenbauprogramm
- Liste Investive Maßnahmen