

**Sanierung Mühlenberghalle**  
**Zusammenstellung**  
**der bisherigen Kosten und erteilte Aufträge**

|                                        | 2011<br>bezahlt    | 2012<br>bezahlt     | Aufträge            | 2013<br>bezahlt     | Restbetrag          | Gesamt              |                     |
|----------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                        |                    |                     |                     |                     |                     | bezahlt             | incl. Aufträge      |
| <b>Außerhalb Sanierung</b>             |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Sanierung Grundleitungen               | 24.577,92 €        |                     |                     |                     |                     | 24.577,92 €         | 24.577,92 €         |
| Dachreparatur nach Entfernung PV       | 37.559,27 €        |                     |                     |                     |                     | 37.559,27 €         | 37.559,27 €         |
| Wiederherstellung Zwangslüftung        |                    | 3.658,06 €          |                     |                     |                     | 3.658,06 €          | 3.658,06 €          |
| Vorentwurf Neubau                      |                    | 34.448,72 €         |                     |                     |                     | 34.448,72 €         | 34.448,72 €         |
| <b>Zwischensumme</b>                   | <b>62.137,19 €</b> | <b>38.106,78 €</b>  | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>100.243,97 €</b> | <b>100.243,97 €</b> |
| <b>Sanierung Baunebenkosten</b>        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Architekt                              |                    | 70.514,57 €         | 293.930,00 €        | 89.513,26 €         | 204.416,74 €        | 160.027,83 €        | 364.444,57 €        |
| Tragwerksplanung                       |                    | 33.321,57 €         | 80.000,00 €         | 32.424,38 €         | 47.575,62 €         | 65.745,95 €         | 113.321,57 €        |
| Prüfstatik                             |                    |                     | 17.100,86 €         | 9.500,47 €          | 7.600,39 €          | 9.500,47 €          | 17.100,86 €         |
| Elektro                                |                    | 9.795,79 €          | 53.876,87 €         | 14.399,82 €         | 39.477,05 €         | 24.195,61 €         | 63.672,66 €         |
| Haustechnik                            |                    | 17.045,96 €         | 71.400,00 €         | 23.466,18 €         | 47.933,82 €         | 40.512,14 €         | 88.445,96 €         |
| Brandschutz                            | 4.105,50 €         | 1.749,30 €          | 8.657,25 €          | 5.831,00 €          | 2.826,25 €          | 11.685,80 €         | 14.512,05 €         |
| Bauphysik (Feuchte/Akustik etc.)       |                    | 7.697,21 €          | 2.981,19 €          | 2.981,19 €          | - €                 | 10.678,40 €         | 10.678,40 €         |
| Vermessung                             |                    |                     | 1.123,36 €          | 1.123,36 €          | - €                 | 1.123,36 €          | 1.123,36 €          |
| Sonstiges                              |                    |                     | 12.082,58 €         | 5.719,79 €          | 6.362,79 €          | 5.719,79 €          | 12.082,58 €         |
| <b>Summe Baunebenkosten</b>            | <b>4.105,50 €</b>  | <b>140.124,40 €</b> | <b>541.152,11 €</b> | <b>184.959,45 €</b> | <b>356.192,66 €</b> | <b>329.189,35 €</b> | <b>685.382,01 €</b> |
| <b>Sanierung Ausführung</b>            |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Vorbereitende Arbeiten (verschiedenes) |                    |                     | 15.672,88 €         | 6.598,37 €          | 9.074,51 €          | 6.598,37 €          | 15.672,88 €         |
| Baustraße / Lagerstraße                |                    |                     | 21.246,28 €         | - €                 | 21.246,28 €         | - €                 | 21.246,28 €         |
| <b>Summe Ausführung</b>                | <b>- €</b>         | <b>- €</b>          | <b>36.919,16 €</b>  | <b>6.598,37 €</b>   | <b>30.320,79 €</b>  | <b>6.598,37 €</b>   | <b>36.919,16 €</b>  |
| <b>Gesamt</b>                          | <b>66.242,69 €</b> | <b>178.231,18 €</b> | <b>578.071,27 €</b> | <b>191.557,82 €</b> | <b>386.513,45 €</b> | <b>436.031,69 €</b> | <b>822.545,14 €</b> |

Stand: 26.04.2013

Anlage 6  
zur Vorlage zur Sitzung des Rates  
am 29.05.2013