



II - Straßenbau/Grünflächen/Bürgervereine

**Sachstandsbericht Verbreitung K30 in Kreuzberg am Friedhof**

<b>Gremium</b>	<b>Status</b>	<b>Datum</b>	<b>Beschlussqualität</b>
Bauausschuss	Ö	19.09.2013	Kenntnisnahme

Ein Baubeginn war ursprünglich für die zweite Hälfte der Sommerferien geplant. Auf Mitteilung des Oberbergischen Kreises konnte jedoch mit den Arbeiten, u. a. aufgrund der Baumaßnahme an der K 13 in Gardeweg, nicht wie beabsichtigt begonnen werden.

Die von der Hansestadt Wipperfürth vorab zu erledigenden Maßnahmen, wie die Entwidmung eines Teilstücks des Friedhofes sowie die erforderlichen Umbettungen von Verstorbenen in andere Grabstellen, wurden bereits erledigt.

Nach Rücksprache mit dem Oberbergischen Kreis kann nun aber mit einem Baubeginn Mitte/ Ende September gerechnet werden.