



Regionales Gebäudemanagement

**Baumaßnahmen und Projekte RGM:  
hier: aktueller Sachstand**

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Bauausschuss	Ö	27.11.2014	Kenntnisnahme

**Mehrzweckhalle Mühlenberg – Sanierung**

Die Generalsanierung ist abgeschlossen und die Halle ist nach den Herbstferien wieder in Betrieb gegangen.

Es liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor bzw. sind noch in der Prüfung. Es wird davon ausgegangen, dass der Hauptteil noch in diesem Jahr abgeschlossen wird.

Die Gesamtkosten werden sich voraussichtlich plus/minus ca. 2 % der ursprünglich kalkulierten Kosten bewegen.

Die Klärung und Einigung zum Sturmschaden des Hallendaches und zum Wasserschaden des Untergeschosses der Umkleiden wird voraussichtlich noch einige Zeit dauern. Rechtsbeistand wurde in Anspruch genommen.

**Grundschule St. Antonius – Heizungserneuerung**

Die Heizung läuft störungsfrei, die Pelletslager sind gefüllt. Da an den Objekten Turnhalle EvB und der Voss-Arena bereits MSR-Steuerungen verbaut wurden, ist entschieden worden, dass die Steuerung an der Grundschule St. Antonius genauso aufgebaut werden soll. Dies hatte zur Folge, dass einige Angleichungen nötig waren. Die Beauftragung und Ausführung wird in Kürze erfolgen.

**Grundschule St. Nikolaus – Schallschutzdecken**

In der OGS wird die Maßnahme zur Verbesserung der Akustik bis Anfang Dezember 2014 abgeschlossen sein.

**Realschule - Heizungserneuerung**

Auftrag wurde erteilt und wird kurzfristig ausgeführt.

### **Rathaus – Treppenlift**

Auftrag wurde erteilt. Die Ausführung wird zum Jahreswechsel erfolgen.

### **TH Hindenburg – Hallenboden**

Das Beweissicherungsverfahren läuft.

### **Turnhalle St. Antonius – Reparatur Sportboden**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

### **Alte Post - Dachsanierung**

Die Maßnahme ist weitgehend abgeschlossen. Neben der Dachsanierung wurde der Blitzschutz angepasst.