



II - Stadtentwässerung

II - Straßenbau/Grünflächen/Bürgervereine

**Baumaßnahmen und Projekte;
hier: aktueller Sachstand**

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Bauausschuss	Ö	08.03.2018	Kenntnisnahme

Kanalsanierung Marktstraße / -platz im Rahmen des InHK (6. BA)

Nach der aktuellen Planung soll mit der Neugestaltung des Marktplatzes unmittelbar nach dem Ende der Wintersaison begonnen werden. Im Vorfeld der Neugestaltung wird dann der Kanalabschnitt (Lückenschluss) zwischen dem Haus am Markt und der evangelischen Kirche hergestellt.

Parallel zu den Arbeiten auf dem Marktplatz werden die Hausanschlussleitungen in einem Teilbereich der Marktstraße in offener Bauweise saniert. Ziel ist es, die gesamten Kanalbauarbeiten in einem Zeitfenster von zwei Monaten abzuschließen.

Kanalsanierung Lennepers Straße im Rahmen des InHK (7. BA)

Die Planung wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Auch die Vorbereitungen für die Ausschreibung der Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen. Im Rahmen einer Baugrunduntersuchung wurde allerdings belastetes Erdmaterial vorgefunden. Es ist momentan noch nicht absehbar, ob sich hieraus zeitliche Verzögerungen ergeben. Hierzu bedarf es noch nähere Analysen des vorgefundenen Materials.

Unter der Voraussetzung, dass die Mittelfreigabe durch den Bauausschuss bewilligt wird, kann die Veröffentlichung der Ausschreibung Mitte März 2018 erfolgen. Mit dem Baubeginn wäre dann frühestens Anfang Mai 2018 zu rechnen. Für die geplante Kanalsanierung ist auch hier ein Zeitraum von zwei Monaten eingeplant.

Kanalsanierung im Unteren und Oberen Schützengraben

Die BEW beabsichtigt im Bereich des Unteren und Oberen Schützengrabens die Verlegung der Breitbandversorgung. Außerdem soll in diesem Zuge die vorhandene Wasserleitung erneuert werden. Die Verwaltung erhielt im vergangenen Frühjahr erstmals Kenntnis von der geplanten Baumaßnahme der BEW. Aus vorliegendem Anlass wurde beschlossen, die Sanierung der Kanalisation in offener Bauweise vor der geplanten Baumaßnahme der BEW zu realisieren. Denn eine nachträgliche Kanalsanierung scheidet wegen der beengten Platzverhältnisse aus. Um dem Zeitplan

der BEW entgegen zu kommen, hatte die Verwaltung die Vergabe der Sanierungsarbeiten per Dringlichkeitsbeschluss beabsichtigt. Das Submissionsergebnis im Rahmen der Vergabe für die Bauleistungen zur Kanalsanierung im Unteren Schützengraben lag etwa um 100% über der Kostenberechnung. Insofern ist nach gängiger Vergaberechtsprechung ein Aufhebungstatbestand aufgrund der erheblichen Überschreitung gegeben. Nach Rücksprache mit der BEW konnte eine Verschiebung der geplanten Breitbandversorgung nach 2018 erwirkt werden. Die erneute Ausschreibung war für Anfang 2018 vorgesehen, um saisonbedingt entsprechend günstige Angebotspreise zu erzielen. Die Sperrung der Haushaltsmittel für den Bereich der Ver- und Entsorgung zugunsten des Bauausschusses haben die Ausschreibung bislang blockiert. Es ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch nicht mehr davon auszugehen, dass das Ausschreibungsergebnis Ende letzten Jahres noch unterboten werden kann. Unter der Voraussetzung, dass die beantragte Mittelfreigabe für die Sanierung durch den Ausschuss bewilligt wird, soll die erneute Veröffentlichung der Ausschreibung Mitte März erfolgen.

Punktuelle Kanalsanierung der Schadensklasse 0, 1 und 2 (Substanzsanierung)

Die geplante Substanzsanierung für 2017 konnte im vergangenen Jahr nicht mehr ausgeschrieben werden. Aus diesem Grund sollen die noch ausstehenden Sanierungsmaßnahmen für 2017 und 2018 in einer Ausschreibung zusammengefasst werden. Nach dem jetzigen Zeitplan ist die Ausschreibung für Ende Mai und der Baubeginn für Anfang August vorgesehen. Für die Durchführung der Sanierungsarbeiten werden etwa 6 Monate veranschlagt. Somit wird mit dem Abschluss der punktuellen Schadenssanierung zum Ende des kommenden Winters gerechnet.

6. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK)

Das ABK wurde der Bezirksregierung zwecks Prüfung zugestellt. Weitere Ausfertigungen wurden dem Agger- und Wupperverband, sowie der Unteren Wasserbehörde zur Verfügung gestellt. Wenn das ABK innerhalb einer Frist von 6 Monaten nicht beanstandet wird, gilt es als genehmigt.

Fremdwassersanierung Hönnigetal

Kein neuer Sachstand. Die Anschaffung der Durchflussmessgeräte steht noch auf der Tagesordnung. Über das Projekt "Fremdwassersanierung Hönnigetal" wird erst wieder nach Abschluss der geplanten Durchflussmessungen berichtet.

Transportsammler Klaswipper

Wie berichtet, wurde der geplante Neubau des Transportsammlers Klaswipper nach 2018 verschoben. Es war bislang beabsichtigt, die Leitungsquerung über die Wipper in einer Fußgängerbrücke zu integrieren, um entsprechende Synergien nutzen zu können. Die Realisierung der geplanten Fußgängerbrücke ist jedoch mit einigen Hindernissen verbunden, da die zu beteiligenden Behörden sehr unterschiedliche Auffassungen über die Größe des Brückenbauwerks und die damit verbundene Gestaltung der

Uferbereiche vertreten. Es wird versucht, bis Mitte des Jahres einen für alle Beteiligten tragbaren Kompromiss zu finden. Sollte dies nicht gelingen steht die Überlegung im Raum, auf eine neue Brücke gänzlich zu verzichten und für die Kanalquerung lediglich eine Rohrleitungsbrücke zu erstellen.

Gemeindestraßen

Straßenausbau Sanderhöhe, B-Plan 77

Vor Wintereinbruch konnte noch die Asphalttragschicht eingebaut und die Straße vorerst wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der Einbau der Asphaltbetondeckschicht erfolgt, sobald die Witterung dies zulässt (durchgängige Temperaturen über 6 Grad erforderlich). Bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme obliegt dem Tiefbauunternehmen die Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Straßenausbau Johann-Wilhelm-Roth-Straße

Kein neuer Sachstand. Ausbau in 2019.

Straßenausbau Michael- und Bernhardstraße

Ein Ausbau soll, beginnend mit der Michaelstraße, in diesem Jahr erfolgen. Die Ausschreibungsunterlagen werden zurzeit final abgestimmt, danach kann die Baumaßnahme öffentlich ausgeschrieben werden. Es wird von einer Bauzeit von 2,5 Jahren ausgegangen.

Straßenausbau Memellandstraße

Es wird eine erneute Informationsveranstaltung für die Anlieger geben. Termin muss noch festgelegt werden.

Straßenausbau Wolfsiepen

Anregungen aus der Bürgerschaft (Reduzierung und Verlagerung der Ausweibuchten) wurden geprüft und fanden in der Ausführungsplanung Berücksichtigung. Es erfolgen noch Ortstermine mit Anliegern hinsichtlich erforderlichem Grunderwerb.

Straßenausbau Waldweg

Verbleibende Ingenieurleistungen wurden beauftragt. Eine Informationsveranstaltung für die Anlieger ist für 2018, ein Ausbau für 2020 vorgesehen.

Brücken- und Ingenieurbauwerke

s. a. T.O.P. 1.4.8 Beschluss Mittelsperre Ingenieurbauwerke

Brücke Stillinghauser Weg

Die Maßnahme wurde inzwischen fertiggestellt, die Abnahme der Bauleistungen fand am 20.02.2018 statt. Die Brücke ist nun wieder uneingeschränkt befahrbar.

Deckenbauprogramm

Aufgrund des Ausfalls des Asphaltfertigers Ende 2016 und der Personalauslastung des Bauhofs konnten in 2017 nicht alle Streckenabschnitte fertiggestellt werden.

Um alle zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel auszuschöpfen, wurde der Streckenabschnitt Hüffen öffentlich ausgeschrieben und inzwischen an die Firma EUROVIA für 74.538,18 € vergeben.

Aufgrund des guten Submissionsergebnisses wurden die übrigen Haushaltsmittel in Höhe von ca. 61.700 € für den Abschnitt Hahnenberg–Dellweg vorgesehen und per Mittelübertragung auf das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

In 2017 umgesetzte Maßnahmen:

Straße	Länge	Asphalt- fläche	Bauhofkosten	Kosten für Material + Fremdleistungen
Haushaltsmittel aus 2016				
Alte Kölner Straße - Peddenpohl	1.330 m	2.763 m ²	9.747,82 €	84.538,72 €
Haushaltsmittel aus 2017				
Wüstenhof / Untermausbach	725 m	2.552 m ²	22.019,54 €	34.267,28 €
Mittelschwarzen Oberschwarzen	853 m	2.981 m ²	32.911,32 €	50.934,42 €
Ahe	Zufahrt zum	Brückenbauwerk		3.874,95 €
Am Unteren Schützengraben	Pflastersteine und Stufen von der Stadt bezahlt. Arbeitsleistung durch Büro Architekt Willers bezahlt.			987,85 €
Schwickertz- hausen	1.088 m	3.968 m ²	36.807,52 €	51.089,06 €
Schnipperinger Mühle	158 m	490 m ²	4.771,35 €	7.846,82 €
Hüffen	615 m	2.010m ²	Vergeben an Fa. Eurovia, Ausführung ab März 2018	74.538,18 €

Integriertes Handlungskonzept

Projektabschnitte Hochstraße:

Ellers Ecke bis Marktplatz

Der Bereich ist in der Ausführung und wird durch die aktuelle Wetterlage voraussichtlich erst in der 13. Kalenderwoche 2018 abgeschlossen werden.

Bahnstraße bis Schützenstraße

Der Bereich ist ebenfalls in der Ausführung und ruht durch die aktuelle Wetterlage. Die Arbeiten werden, sobald die Temperaturen es zulassen, wieder aufgenommen und voraussichtlich in der 19. Kalenderwoche 2018 abgeschlossen werden.

Projektabschnitt Stadteingang West:

Kölner-Tor-Platz

Das Leistungsverzeichnis für die Straßenbauarbeiten ist erstellt. Aufgrund von Schadstoffunden bei den Baugrunduntersuchungen, die noch vertieft untersucht werden müssen, verzögert sich die Veröffentlichung der Straßenbauarbeiten bis voraussichtlich Mitte März 2018.

Projektabschnitte Marktplatz, Marktstraße, Untere Straße Teil 1, Stursbergs Ecke:

Marktplatz, Marktstraße

Das Leistungsverzeichnis für die Straßenbauarbeiten ist erstellt. Die Veröffentlichung der Straßenbauarbeiten ist für Anfang März 2018 terminiert.

Untere Straße, Stursbergs Ecke

Diese Abschnitte befinden sich in der Planungsphase für die Leistungsphasen 5-9 nach HOAI 2013 und sind aus förderrechtlichen Gründen für die Ausführung im Frühjahr 2019 vorgesehen.

ZOB

Die Entwurfsplanung dieses Abschnittes ist abgeschlossen. Nach Abschluss der Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb und den abschließenden Förderzusagen von Land und ÖPNV werden die weiteren Planungsphasen ausgeschrieben und vergeben.