



**Integriertes Handlungskonzept
- Sachstandsbericht -**

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	Ö	19.09.2018	Kenntnisnahme

Bauabschnitte:

Hochstraße:

- Kölner Tor Platz bis Bahnstraße
 - o Dieser Bauabschnitt ist Abgeschlossen
- Bahnstraße bis Schützenstraße
 - o Dieser Bauabschnitt ist Abgeschlossen
- Ellers Ecke
 - o Dieser Bauabschnitt ist Abgeschlossen. Kleinere Restarbeiten auf der Fläche des Platzes sind zurzeit in Ausführung.
- Ellers Ecke bis Marktplatz
 - o Dieser Bauabschnitt ist Abgeschlossen

Stadteingang West / Kölner Tor Platz

- o Die Baumaßnahmen im Bereich Radiumstraße / Straße am Kaufhof sind bis auf einige Restarbeiten abgeschlossen. Die Aufstellung der temporären Licht Signalanlage für die Zeit der Baustelle ist erfolgt und die Kanalbauarbeiten im Teilstück Lennepers Straße haben begonnen. Parallel dazu beginnen die Straßenbauarbeiten an den "Randbereichen!!" des Kölner Tor Platzes.

Marktstraße / Marktplatz:

- Diese Abschnitte sind an die Fa. Boymann GmbH & Co. KG, in 49219 Glandorf vergeben. Die Baustelleneinrichtung hat am 03.09.2018 stattgefunden. Mit den Bauarbeiten im ersten Abschnitt (Marktstraße – beginnend an der Unteren Straße) werden am 04.09.2018 beginnen. Die Bauzeit für diesen Bereich wird ca. 6 Monate betragen. Anschließend beginnt der Bauabschnitt der eigentlichen Marktplatzfläche von der nördlichen Seite aus in Richtung Hochstraße (Stützwand, Haus am Markt etc.).

Untere Straße / Stursbergs Ecke:

- Diese Abschnitte befinden sich in der Planungsphase für die Leistungsphase 5-9 HOAI 2013 und sind aus förderrechtlichen Gründen für die Ausführung für Ende 2019 vorgesehen. Die Ausführungsplanung (LP. 5) steht vor dem Abschluss und nach Freigabe der Planung kann die Bauausführung ausgeschrieben werden.

Vorzubereitende Bauabschnitte:

ZOB:

- Die Entwurfsplanung dieses Abschnittes ist abgeschlossen. Nach Abschluss der Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb und den abschließenden Förderzusagen von Land und ÖPNV werden die weiteren Planungsphasen ausgeschrieben und vergeben.

Stadteingang Ost:

- Kreisverkehr
 - Eine erste Planung (Vorentwurf LP. 2) des Verkehrsknotens liegt vor und wird gemeinsam mit der Ausschreibung der Planungsleistungen für den ZOB ausgeschrieben.