

## Marktplatz / Marktstraße

Die Arbeiten auf dem Marktplatz wurden am 06.01.2020 wieder aufgenommen. In dem südlichen Teil des Marktplatzes vom Haus am Markt bis zur Penne sind die Pflasterarbeiten fertiggestellt. Bepflanzung, Beleuchtung und die Außengastronomie vor dem Platz 16 (Kostenübernahme der Stufen durch den Besitzer des Gebäudes) wurden neu strukturiert und erscheinen in einer neuen harmonischen Optik. Das Geländer für die Stützmauer an der Hochstraße ist überwiegend fertiggestellt und wurde bereits in Teilstücken vor Ort angepasst. Alle Elemente sind aktuell zur Verzinkung versandt und werden nach dem Lackieren (DB 703) vor Ort montiert. Wenn es bei der aktuellen offenen Witterung bleibt werden die restlichen Pflaster- und Asphaltflächen bis Mitte März fertig gestellt sein.

Bezüglich der Pflasterflächen wies der Unternehmer darauf hin, dass die Bereiche nach Fertigstellung noch ca. 4-6 Wochen von dem motorisierten Verkehr freigehalten werden sollten um eine optimale Setzung des Pflasters vor Benutzung durch PKW zu erreichen. Wie geplant wird der Bauabschnitt voraussichtlich Ende April 2020 vollständig abgeschlossen sein.

## Stadteingang West

Der Bauabschnitt am Kölner-Tor-Platz ist abgeschlossen. Das Provisorium für die Verkehrsführung wurde zurückgebaut und die Pflasterfläche wieder geschlossen. Aktuell sind die Vorbereitungen für die Aktivierung der Lichtsignalanlage in der Ausführung. Am Freitagmorgen den 24.01.2020 wird es einen Termin mit allen Verantwortlichen geben um die letzten Schritte der Inbetriebnahme in die Wege zu leiten.

## Stursbergs Ecke

Die Ausführungsplanung ist abgeschlossen und die Erstellung der Vergabeunterlagen hat begonnen. Durch die ergebnisoffene Diskussion über die Ausführung des ZOB auf dem Surgerès Platz musste die Planung im Bereich der neuen Freitreppe nochmals angepasst werden, sodass eine Umsetzung dieses Bauabschnittes sich jeder favorisierten Variante des ZOB anpassen kann. Aus diesem Grund wird sich die Veröffentlichung der Ausschreibung in den Februar verschieben. Die geplante Ausführung ist unabhängig davon weiterhin für Mai 2020 eingeplant.

