



II - Stadtbetriebe (Abwasser, Bäder, Bauhof)

**Kanalbaumaßnahmen,
hier: aktueller Sachstand**

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Betriebsausschuss	Ö	07.09.2006	Kenntnisnahme

Umbau RÜ - Gartenstraße

Die Tiefbauarbeiten (Messschacht an der Wupper, Kernbohrungen, Verlegung von Leerrohren) wurden zwischenzeitlich abgeschlossen. Für Anfang September ist der Einbau des Absperrschiebers geplant. Im Anschluss erfolgt die Installation der Maschinenteknik einschließlich der zugehörigen Fernüberwachung.

Stauraumaktivierung im Stollen Kreuzberg

Mit der Ausführung wurde zwischenzeitlich begonnen. Mit der Fertigstellung der Schlosserarbeiten wird nunmehr Ende Oktober gerechnet. Die Witterungsbedingungen im Frühsommer sowie Lieferprobleme bei einzelnen Bauteilen sind ursächlich für die zeitliche Verzögerung.

Ortsentwässerung Ahe / Hof

Keine konkrete Änderung im Sachstand; lediglich eine Mitteilung der Bezirksregierung im Zusammenhang mit den gestellten Förderanträgen im Rahmen der Sanierung von vorhandenen Kleinkläranlagen. Siehe hierzu TOP 1.8.3

Ortsentwässerung Finkelnburg / Mosse

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Abnahme ist erfolgt.

Ortsentwässerung Münte

Kein neuer Sachstand. Die Verhandlungen hinsichtlich der notwendigen Leitungsrechte gestalten sich nach wie vor als schwierig. Aus aktueller Sicht ist eine Vergabe der Bauleistungen in 2006 nicht realistisch.

Ortsentwässerung Ente

Die Ausschreibung der Bauleistungen ist erfolgt. Die Auftragsvergabe ist unter TOP 2.4.1 vorgesehen.

Ortsentwässerung Fährnichstüttem

Die Ausschreibung der Bauleistungen ist erfolgt. Die Auftragsvergabe ist unter TOP 2.4.1 vorgesehen.

Kanalsanierung Joseph-Mäurer-Straße

Mit den Kanalbauarbeiten wurde Ende der Sommerferien begonnen. Durch den verspäteten Ausführungsbeginn wird sich die Fertigstellung der Kanalsanierung entsprechend verschieben. Dennoch ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass der geplante Straßenausbau bis Ende 2007 fertig gestellt wird. Um dies zu gewährleisten, soll mit der Verlegung der Versorgungsleitungen bereits vor Abschluss der Kanalbauarbeiten begonnen werden.

Ortsentwässerung Ritterlöh

Die Erschließung der Ortsentwässerung Ritterlöh ist für 2006 vorgesehen. Die Entwurfsplanung wurde zwischenzeitlich abgeschlossen und die Ausschreibung der Bauleistungen soll jetzt kurzfristig erfolgen. Die Vergabe der Bauleistungen ist für die nächste Betriebsausschusssitzung im Oktober geplant.

Ortsentwässerung Dörpinghausen

Im Ergebnis eines Abstimmungsgespräches mit Vertretern der Anliegergemeinschaft wurde beschlossen, dass auf die zentrale Ableitung des Niederschlagswassers verzichtet wird. Die innerhalb der Außenbereichssatzung liegenden unbebauten Grundstücke können die Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers durch Inanspruchnahme der vorhandenen Entwässerungsgräben sicherstellen. Hierzu sind allerdings privatrechtliche Gestattungen erforderlich, die jedoch bei Bedarf von der Anliegergemeinschaft in Aussicht gestellt werden. Die Entwurfsplanung für die Schmutzwasserbeseitigung ist bereits fertig gestellt. Somit kann jetzt die Ausschreibung für die Bauleistungen erfolgen. Die Vergabe der Bauleistungen ist für die nächste Betriebsausschusssitzung im Oktober geplant.

Umbau Pumpstation Schnipperinger Mühle

Wegen der ausgeprägten Störanfälligkeit der o.g. Pumpstation, soll die vorhandene Kompressorenanlage gegen eine Pumpanlage ausgetauscht werden. Auf Grund der topografischen Gegebenheiten (50 Meter Förderhöhe) werden hierfür besondere Hochleistungsaggregate benötigt.

Der Planung für den Beabsichtigten Umbau ist abgeschlossen. Die Ausschreibung liegt dem Abwasserbeseitigungsbetrieb ebenfalls vor. Auf Grund der besonderen Fachkunde welche für die Umbauarbeiten erforderlich ist, wird die Maßnahme beschränkt ausgeschrieben.

