

## Anlage 1

<b>Bezeichnung des Vorhabens</b>	<b>Brandschutztechnische Ertüchtigung Konrad-Adenauer-Hauptschule</b>
Maßnahmenbeschreibung	Brandschutztechnische Ertüchtigung und energetische Sanierung der Schule
Maßnahmenziel	1. BA Energetische und brandschutztechnische Ertüchtigung der Aula, 2. BA Brandschutztechnische Sanierung des Altbaus
Durchführungszeit	2021 bis 2024
Planungsleistungen durch	sic! - Architekten, Köln
Kostenüberschlag gesamt	EUR 8.700.000
Budget	EUR 8.700.000
Erläuterungen / Bemerkungen	
Erwarteter Budgetabschluss	EUR 8.700.000
Bericht vom	04.11.2021
Umsetzungsbericht	Die Entkernung der Aula ist abgeschlossen. Die Fenster und die Fassade werde zur Zeit eingebaut. Anschließend erfolgt der Innenausbau. 1. BA ist aufgrund Einbindung Fördermittel bis 31.12.2021 abzuschließen. 2. BA Brandschutztechnische Ertüchtigung im Altbau: Umbaumaßnahmen laufen.

<b>Bezeichnung des Vorhabens</b>	<b>Erweiterung KGS Wipperfeld</b>
Maßnahmenbeschreibung	70-80m <sup>2</sup> großer eingeschossiger Anbau an bestehendes Schulgebäude für die Offene Ganztagschule
Maßnahmenziel	Sicherstellung der Betreuungsräumlichkeiten für den OGS-Betrieb
Durchführungszeit	2021 bis 2023
Planungsleistungen durch	IMBAKO GmbH, Ratingen
Kostenüberschlag gesamt	EUR 1.250.000
Budget	EUR 1.250.000
Erläuterungen / Bemerkungen	
Erwarteter Budgetabschluss	EUR 1.250.000
Bericht vom	04.11.2021
Umsetzungsbericht	Der Planer wurde beauftragt. Der Fördermittelbescheid sieht einen Planungsabschluss bis 31.12.2021 vor.