

In der Sitzung des Ausschusses für Sport, Freizeit und Kultur am 10.11.2021 wurde zuletzt über den Sachstand berichtet. Zwischenzeitlich wurden die Fliesenlegerarbeiten, die Installation der Sanitäranlagen und der Trockenbau abgeschlossen. In der 2. und 3. Kalenderwoche werden die Lampen installiert.

Am 18.02.2022 wird der Boden geliefert, so dass mit einer Fertigstellung zum 26.02.2022 zu rechnen ist. Die Lieferung der Möbel ist für die 12. Kalenderwoche vorgesehen, so dass diese in der Woche vom 21.03.2022 – 25.03.2022 aufgebaut werden können.

Zeitgleich mit dem Möbelaufbau wird die Stadtbibliothek in der Zeit vom 21.03.2022 – 08.04.2022 am bestehenden Standort schließen. In dieser Zeit sind das Packen der Medien, der Umzug der gepackten Kartons und das Aufstellen der Medien und die Einrichtung der Arbeitsplätze durch das Personal vorgesehen.

Der **erste Öffnungstag am neuen Standort** ist für **Montag den 11.04.2022** geplant. Auf eine offizielle Eröffnungsfeier wird vor dem Hintergrund der unsicheren Lage durch die Corona-Pandemie verzichtet; hier möchte die Stadtbibliothek gerne mit einer offiziellen Eröffnungsfeier bis in das spätere Frühjahr oder Frühsommer warten.

Es ist beabsichtigt, die Mitglieder des Ausschusses für Sport, Freizeit und Kultur am Tag der nächsten Ausschusssitzung, am 11.05.2022, in die Stadtbibliothek am neuen Standort einzuladen, um den Ausschussmitgliedern die Räumlichkeiten vorzustellen. Hierzu erfolgt noch eine gesonderte Einladung.