



II - Stadtbetriebe (Abwasser, Bäder, Bauhof)

Kanalbaumaßnahmen, hier: aktueller Sachstand

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Betriebsausschuss	Ö	26.10.2006	Kenntnisnahme

Umbau RÜ - Gartenstraße

Nach Abpumpen der Abschlagsleitung wurde festgestellt, dass eine Anpassung am Absperrschieber erfolgen muss, damit dieser Schieber wasserdicht am Bauwerk befestigt werden kann. Hierdurch verzögert sich der weitere Bauablauf.

Bedingt durch die zu erwartenden Niederschläge im Herbst ist in den nächsten Wochen mit einem relativ hohen Wasserstand der Wupper zu rechnen. Damit aus der Wupper kein weiterer Rückstau in das städtische Kanalnetz erfolgt, wird angestrebt, die Umbaumaßnahme trotz der geschilderten Schwierigkeiten schnellstmöglich abzuschließen.

Stauraumaktivierung im Stollen Kreuzberg

Die Bauarbeiten wurden zwischenzeitlich fertig gestellt. Die Abnahme ist noch für Ende Oktober vorgesehen. Gleiches gilt für den Einbau des Drosselorgans im Kanalstauraum Wasserfuhr.

Ortsentwässerung Ahe / Hof

Die Bezirksregierung hat zwischenzeitlich einen Bescheid formuliert in dem der Abwasserbeseitigungsbetrieb aufgefordert wird, die Ortslagen Ahe und Hof bis zum Jahresende wieder in das Abwasserbeseitigungskonzept aufzunehmen und die Kanalisierung bis Ende 2007 durchzuführen. Siehe hierzu TOP 2.8.1

Ortsentwässerung Münte

Die Bürger haben vor Ort mehrheitlich einen Freispiegelkanal gefordert, sonst würden die Leitungsrechte seitens der Eigentümer verweigert.

Aus wirtschaftlichen Gründen ist ein Freispiegelkanal seitens des ABB nicht realisierbar, unter Umständen wird es erforderlich, die Leitungsrechte auf dem Klageweg durchzusetzen.

Ortsentwässerung Ente

In der Ortslage Ente wurde zwischen den Baufirmen der BEW und des ABB eine Einigung über eine gemeinsame Verlegung erzielt. Die gemeinsamen Arbeiten sollen noch im Oktober 2006 in der Ortslage Ente beginnen.

Ortsentwässerung Fährnichstüttem

Der Baubeginn soll aufgrund des nicht rechtlich gesicherten Straßenverlaufs auf April 2007 verschoben werden.

Kanalсанierung Joseph-Mäurer-Straße

Mit den Kanalbauarbeiten wurde Ende der Sommerferien begonnen. Es wurden bis jetzt rund 380 m Abwasserleitungen verlegt, 550 m sind noch herzustellen.

Ortsentwässerung Ritterlöh

Die Ausschreibung der Ortsentwässerung Ritterlöh ist für Ende 2006 vorgesehen. Eine gemeinsame Verlegung mit der BEW wird angestrebt.

Ortsentwässerung Dörpinghausen

Die Ausschreibung der Bauleistungen ist erfolgt. Die Auftragsvergabe ist unter TOP 2.4.1 als Tischvorlage vorgesehen.