

## Gute Schule 2020

Maßnahmen				Fördermittel Gute Schule			
Schulgebäude	Fertigstellung	Plankosten	IST-Kosten	2017	2018 und 2019	2020	Summe
<b>GS Albert-Schweitzer</b> Errichtung von 2 OGS Räumen als Anbau	ja, vollständig über "Gute Schule"		986.888 €	319.226 €	667.662 €		<b>986.888 €</b>
<b>Konrad-Adenauer-Hauptschule</b> Energetische Sanierung der Aula  <i>Umsetzung eines Farbkonzeptes, Sanierung WC's EG Neubau Sanierung einzelner Fenster (Biologie u. Chemieraum)</i>	nein, Maßnahme bereits begonnen voraussichtliche Fertigstellung in 2022  <i>ja, Schulpauschale 2018 ja, Schulpauschale 2018</i>	680.000 €			28.790 €	348.226 €	<b>377.016 €</b>
<b>Hermann-Voss-Realschule</b> Toilettensanierung UG, Fliesen u. Sanitärarbeiten, Trennwände <i>Erneuerung Fenster Raum 308 u. 409, Austausch Türen Oberbodenerneuerung Raum 204 u. 205</i>	ja, Schulpauschale 2017/18, Restbetrag über "Gute Schule" <i>ja, konsumtiv 2018/19 ja, konsumtiv 2018/19</i>		56.364 €	29.000 €			<b>29.000 €</b>
<b>Summe Mittelabruf</b>				<b>348.226 €</b>	<b>696.452 €</b>	<b>348.226 €</b>	<b>1.392.904 €</b>
<b>Verwendungsnachweis bis</b>				<b>erledigt</b>	<b>16.12.2023</b>	<b>15.11.2024</b>	