

Anlage zum
Abschlussbericht Deckenprogramm 2013

Maßnahme	Länge	Kosten	Ausführung	Status
Ermächtigungsübertragung aus 2012 ¹⁾		99.401,00 €		
Budget 2013		200.000,00 €		
verfügbare Haushaltsmittel 2013		299.401,00 €		
Vorderschöneberg ¹⁾	774 m	78.213,69 €	EER-Raithel	Schlussgerechnet
Hilgersbrücke ¹⁾	108 m	19.564,38 €	Fa. Koch	Schlussgerechnet
Schwelmersiepen	230 m	18.800,78 €*	Bbh	Schlussgerechnet
Ahlhausen	135 m	6.625,97 €*	Bbh	Schlussgerechnet
Egen - Güttenhausen	1.046 m	70.228,22 €*	Bbh	Schlussgerechnet
Rest Schäferslöh - Egen	443 m	27.486,48 €*	Bbh	Schlussgerechnet
Vordermühle - Fähnrichsstüttem	1.580 m	87.295,78 €*	Bbh	Schlussgerechnet
Gesamtaufwand 2013 lt. SAP	4.316 m	308.215,30 €		
Ansatzüberschreitung		- 8.814,30 €	gedeckt aus dem übergeordneten Budget 1.12.01.01	

*¹⁾ Nur Materialkosten