

Grundschule St. Antonius, Ringstr. 38, 51688 Wipperfürth
Aufstockung der Pavillonanlage

Anlage 2

Ermittlung der Abbruch und Entsorgungskosten der vorh. Pavillonanlage

<u>Anzahl</u>	<u>Kostern/Stück</u>	<u>Gesamt</u>
8	2.500,00 €	<u>20.000,00 €</u>

Ermittlung der vorh. Pavillonfläche 1-geschossig

<u>Breite</u>	<u>Länge</u>	<u>Gesamtfl.</u>
7,53m	20,205m	152,14m ²

Neue Pavillonfläche 2-geschossig

<u>Breite</u>	<u>Länge</u>	<u>Anzahl Gesch.</u>	<u>Gesamtfl.</u>
7,53m	20,205m	2	304,28m ²

Preis je m² Modulbaufläche : **1.206,17 €**
(aus anderer Anfrage)

Lieferung und Errichtung neuer Pavillonanlage 2 geschossig

<u>Gesamtfl.</u>	<u>Kosten/m²</u>	<u>Gesamtkosten</u>
304,28m ²	1.206,17 €	<u>367.013,41 €</u>

Tiefbau und Fundamentarbeiten mit Entwässerung und Anbindung der Anlage an die vorh.
Strom, Wasser, Abwasser und Heizungsleitungen des Bestandes

45.000,00 €

Unvorhergesehenes

10.000,00 €

Reinigung

5.000,00 €

Bauantrag für die gepl. Anlage

25.000,00 €

Gesamtsumme 472.013,41 €

19% Mwst 89.682,55 €

Gesamtsumme **561.695,96 €**

Hückeswagen, den 24.06.2016