



Regionales Gebäudemanagement

Um- und Ausbau GS Antonius Lehrerzimmer

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Bauausschuss	Ö	15.06.2016	Entscheidung

Beschlussentwurf:

Der Bauausschuss beschließt, dass das RGM für die Erstellung eines neuen Klassenraumes als Ersatz für das umgebaute Lehrerzimmer die Variante in Modulbauweise weiter verfolgen soll.

Finanzielle Auswirkungen:

Es werden Planungskosten eingespart. Die Höhe kann noch nicht genau beziffert werden.

Demografische Auswirkungen:

Keine

Begründung:

Im Bauausschuss am 17.03.2016 wurden die beiden Varianten für die Schaffung des fehlenden Klassenraumes nach dem Umbau des Lehrerzimmers vorgestellt. Wie beschlossen wurde eine Übersicht über die Vor- und Nachteile der beiden Varianten erstellt. Diese ist als Anlage 1 beigefügt. Aufgrund der weit überwiegenden Vorteile der Modulbaulösung durch Schaffung von 2 neuen Klassenräumen und gleichzeitiger Erneuerung der alten Pavillons empfiehlt das RGM, die Variante Aufstockung in Massivbauweise nicht weiter zu verfolgen. Dadurch reduzieren sich die Planungskosten, da nur eine statt zwei Planungen erstellt werden muss. Außerdem sind Teile der Planungskosten im Preis der Modulbaulösung enthalten.

Weiteres Vorgehen:

Die notwendigen Mittel sind im Haushalt eingeplant.

In 2016 mit 15.000 € für den Umbau Klassenzimmer in Lehrerzimmer
In 2017 mit 85.000 € für Planungsmittel
In 2018 mit 400.000 € für den Neubau/Umbau
In 2019 mit 675.000 € für den Neubau/Umbau