

Anlage zum
Sachstand Deckenprogramm 2016

Maßnahme	Länge	Kosten	Ausführung	Status
Budget gemäß Haushaltssatzung	2016	300.000,00 €		
Oberbenningrath	330 m	14.993,00 €*	Bbh	Schlussgerechnet
Stüttem - Oberkemmerich - Bühlstahl	2.360 m	121.046,00 €*	Bbh	Schlussgerechnet
Dörpinghausen, einschl. bis Wasserfuhr	1.050 m	48.913,00 €*	Bbh	Schlussgerechnet
Niederkemmerich	35 m	2.006,00 €*	Bbh	Fertigstellung 2017
Ibach - Dahl (Waldstück)	200 m	19.222,00 €*	Bbh	Schlussgerechnet
Peddenpohl - Alte-Kölner-Str.	500 m	89.250,00 €**	Fremdvergabe	veröffentlicht
Ahe (im Zuge Erneuerung Bauwerk 01)	15 m	2.500,00 €**	Fremdvergabe	in Ausführung
Vorläufiger Abschluss	4.490 m	297.930,00 €		
Restbudget		2.070,00 €	**	

*) Nur Materialkosten

**) Komplettleistung (Material-, Arbeits- und Maschinenkosten, etc.)