



Regionales Gebäudemanagement

**Sachstandsbericht zur Errichtung eines Modulbaus für die Betreuung 13+ am
Teilstandort Wipperfeld des Schulverbundes Antonius**

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Bauausschuss	Ö	30.03.2017	Kenntnisnahme

Im Konzept für die Betreuungsangebote an den Wipperfürther Schulen hat der Ausschuss für Schule und Soziales am 30.11.16 die Schaffung einer Betreuung 13+ für die Grundschule Wipperfeld im Schulverbund Antonius zum Schuljahr 2018/2019 beschlossen. Die Maßnahme ist für 2018 im Programm Gute Schule 2020 eingeplant. Ein erstes Konzept dazu wird in der Sitzung vorgestellt.

Eine Aufstockung des Schulgebäudes wurde geprüft, ist aber aus statischen Gründen nicht möglich. Ein Anbau im Bereich der Festwiese wurde ebenfalls verworfen, da die Nutzung der Festwiese zu stark beeinträchtigt würde.

Das RGM favorisiert die Errichtung eines Anbaus in Container- oder Modulbauweise an der Gebäudeseite zur Schulstraße. Nach ersten groben Schätzungen des RGM würde dieser Anbau Kosten in Höhe von 85.000 € verursachen. Es handelt sich um eine vorvertragliche Schätzung nach DIN 276 mit einer Unsicherheit von +- 40% wie in der Anlage ersichtlich.

Eine genauere Planung mit den Mitteln des Programms Gute Schule 2020 Programms kann erst Anfang 2018 vorgelegt werden. Mit der Maßnahme (also auch mit der Planung) darf aber erst nach Genehmigung des Haushaltes 2017 begonnen werden. So die dazu eingeholte Auskunft der Kommunalaufsicht.

Anlage:

Genauigkeit der Kostenermittlung