

Hansestadt Wipperfürth
Der Bürgermeister
II-66 Sch

24.04.2018

Protokoll zur Wegebereisung 2018

Datum: 22. März 2018 / 14.00 Uhr
Treffpunkt: Surgéres Platz / Busbahnhof

Anwesend:	Herr Brachmann, Peter	(SPD Fraktion)
	Herr Ebert, Kai	(CDU-Fraktion)
	Herr Felderhoff, Klaus-Dieter	(UWG-Fraktion)
	Herr Flosbach, Thomas	(CDU-Fraktion)
	Herr Finthammer, Horst	(CDU-Fraktion)
	Herr Goller, Christoph	(Bündnis 90 / Die Grünen)
	Herr Klockner, Gerdard	(SPD Fraktion)
	Herr Dohn, Norbert	(BEW)
	Herr Bernhardt, Magnus	(Bauhof)
	Herr Hagen, Ralf	(Fb II-66)
	Herr Schmitter, Sebastian	(Fb II-66)

Im aktuellen Pool der Wegebereisung sind bis dato 10 Streckenabschnitte mit einer Gesamtlänge von ca. 7.750 m festgehalten. Von diesen 10 bereits festgelegten Streckenabschnitten können voraussichtlich 5.000 lfdm. im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in diesem Jahr fortgeführt werden.

Die diesjährige Wegebereisung dient vorrangig der Fortschreibung des Deckenbauprogramms für das Jahr 2019.

Die bisher festgelegten Streckenabschnitte werden nicht noch einmal einzeln besichtigt.

– Parkplatz Lennepers Straße (ca. 70m²)

Der Parkplatz ist mit einer wassergebundenen Schotterdecke hergestellt.

Anmerkung der Verwaltung:

Hoher Unterhaltungsaufwand aufgrund der wassergebundenen Schotterdecke.

Ergebnis:

Wird mit in den Pool Deckenbauprogramm aufgenommen. Ausführung frühestens in 2019, aufgrund der anstehenden Baumaßnahmen in der Innenstadt. (Haushaltsmittelanmeldung für Parkplätze investiv 2019)

– Jostberg 30a – (80m)

Der Weg ist mit wassergebundener Schotterdecke hergestellt.

Anmerkung der Verwaltung:

Beschwerden über die Entwässerungssituation im Kreuzungsbereich Jostberg / Kleppersfeld.

Wäre bei Ausbau eine KAG/BauGB Maßnahme

Ergebnis:

Wird in den Pool der KAG/BauGB Maßnahmen aufgenommen.

Beschlussvorlage für den nächsten Bauausschuss.

Vor Baubeginn wird eine Wasserrechtliche Erlaubnis benötigt.

Eventueller Grunderwerb muss vor Baubeginn getätigt werden.

- Großhöfeld – (ca. 250 m)

Der Abschnitt Großhöfeld weist Straßenschäden auf.

Ergebnis:

Der Streckenabschnitt wird mit in den Pool Deckenbauprogramm aufgenommen.

- Mühlensiepen – (ca. 350 m)

Der Abschnitt Mühlensiepen weist Straßenschäden auf.

Anmerkung der Verwaltung:

Eigentümer des Beverdamms ist der Wupperverband

Ergebnis:

Der Streckenabschnitt wird mit in den Pool Deckenbauprogramm aufgenommen.

- Im Siepen 20a - 28 (ca.150 m)

Wurde bereits im Bauausschuss am 08.03.2018 bis auf weiteres aus dem Pool der KAG / BauGB Maßnahmen genommen.

Anmerkung der Verwaltung:

KAG/BauGB Maßnahme wird aufgrund der Haushaltslage geschoben.

Ergebnis:

Aufgrund der Verschiebung der KAG / BauGB Maßnahme werden punktuelle Ausbesserung im Rahmen Thermofass durchgeführt.

- Tannenweg - (ca. 150 m)

Wurde bereits im Bauausschuss am 08.03.2018 aus dem Pool der KAG / BauGB Maßnahmen genommen.

Anmerkung der Verwaltung:

Verlauf der Fahrbahn auf privaten Grundstücken.

Ergebnis:

KAG / BauGB Maßnahme gestrichen.

- Herbstmühle – (ca. 100 m)

Ist nicht im Pool des Deckenbauprogramms enthalten.

Anmerkung der Verwaltung:

Generalsanierung nach KAG

Ergebnis:

Der Streckenabschnitt von Kreuzung Gaulstraße bis Brückenbauwerk wird in den Pool der KAG/BauGB Maßnahmen aufgenommen. Ausführung frühestens ab 2022. Aufgrund der Zeit bis zur KAG Maßnahme werden punktuelle Ausbesserung im Rahmen Thermofass durchgeführt.

- Jägerhof Waldweg – (ca. 750 m)

Der Streckenabschnitt ist nicht Bestandteil des Pools „Deckenbauprogramm“.

Anmerkung der Verwaltung:

Im Zuge Ausbau Waldweg 2020 oder danach?

Ergebnis:

Der Streckenabschnitt wird in den Pool Deckenbauprogramm aufgenommen.
Der Ausführungszeitraum wird mit der KAG-Maßnahme Waldweg koordiniert.

- Altensturmberg – (ca. 300 m)

Der Streckenabschnitt ist nicht Bestandteil des Pools „Deckenbauprogramm“.

Ergebnis:

Nicht besichtig.

Im Rahmen Thermofass werden punktuelle Ausbesserung durchgeführt.

- Dohrgaul nach Dellweg – (ca. 1000 m)

Der Streckenabschnitt ist nicht Bestandteil des Pools „Deckenbauprogramm“.

Anmerkung der Verwaltung:

Sollte gemäß Wegebereisung 2017 in 2018 nochmals besichtigt werden.

Ergebnis:

Wird nicht in den Pool aufgenommen. Streckenabschnitt wird bei Bedarf erneut in Wegebereisung besichtig.

- Dellweg nach Niederholl – (ca. 462 m)

Der Streckenabschnitt ist nicht Bestandteil des Pools „Deckenbauprogramm“.

Anmerkung der Verwaltung:

Sollte gemäß Wegebereisung 2017 in 2018 nochmals besichtigt werden.

Ergebnis:

Wird nicht in den Pool aufgenommen. Streckenabschnitt wird bei Bedarf erneut in Wegebereisung besichtig

- Kreuzung Berrenberg nach Bengelshagen – (ca. 440 m)

Der Streckenabschnitt ist nicht Bestandteil des Pools „Deckenbauprogramm“.

Anmerkung der Verwaltung:

Sollte gemäß Wegebereisung 2017 in 2018 nochmals besichtigt werden.

Ergebnis:

Wird nicht in den Pool aufgenommen. Streckenabschnitt wird bei Bedarf erneut in Wegebereisung besichtig.

- Bengelshagen bis zur Stadtgrenze Marienheide – (ca. 654 m)

Der Streckenabschnitt ist nicht Bestandteil des Pools „Deckenbauprogramm“.

Anmerkung der Verwaltung:

Sollte gemäß Wegebereisung 2017 in 2018 nochmals besichtigt werden.

Ergebnis:

Wird nicht in den Pool aufgenommen. Streckenabschnitt wird bei Bedarf erneut in Wegebereisung besichtig.

Punktuelle Ausbesserungen im Rahmen Thermofass.

- Jörgensmühle 2-4 – (ca. 277 m)

Der Streckenabschnitt ist nicht Bestandteil des Pools „Deckenbauprogramm“.
Der Zustand des Streckenabschnittes ist schlecht.

Ergebnis:

Der Streckenabschnitt wird in den Pool Deckenbauprogramm aufgenommen.
Im Nachgang zur Wegebereisung kann die geplante Ausführung in 2018 ausfolgenden Gründen nicht erfolgen:

- Ein Aufasphaltieren der Fahrbahn und damit die Veränderung der Fahrbahnhöhe hat zur Folge, dass bei Regenereignissen das Wasser sich am Damm der Straße aufstaut. Dieser Aufstau führt zur Überflutung des Trinkwasserbrunnens welcher sich in der Nähe befindet. Somit ist die Trinkwasserversorgung der Hoflage Hof 2 nicht mehr sichergestellt.
Es müsste vor der Asphaltierung das Durchlassbauwerk erneuert werden. Dies hätte eine vergleichbare Dimensionierung wie das Durchlassbauwerk in Ahe.

- Obermausbach – (ca. 150 m)

Der Streckenabschnitt ist nicht Bestandteil des Pools „Deckenbauprogramm“.

Ergebnis:

Der Streckenabschnitt wird in den Pool Deckenbauprogramm aufgenommen. Ausführung ist für 2018 vorgesehen.

- Unterholl –

Der Streckenabschnitt ist Bestandteil des Pools „Deckenbauprogramm“.

Anmerkung der Verwaltung:

Es liegen 3 Bauvoranfragen für die Baugrundstücke vor.

Ergebnis:

Aufgrund der Bauvoranfragen wird der Streckenabschnitt erstmal nicht ausgebaut.
Erst nach Entscheidung der Bauvoranfragen wird eine entsprechende Baumaßnahme durchgeführt. Bei einer positiven Entscheidung zu den 3 Bauvoranfragen sollte mit der Maßnahme erst nach Fertigstellung der Bauvorhaben begonnen werden.
Dann eventuell eine BauGB - Maßnahme.

- Weierweg – (ca. 580 m)

Der Streckenabschnitt ist nicht Bestandteil des Pools „Deckenbauprogramm“.
Der Zustand des Streckenabschnittes ist schlecht.

Anmerkung der Verwaltung:

In 2017 wurden kleinflächige Thermofass Maßnahmen durchgeführt.

Ergebnis:

Der Streckenabschnitt wird in den Pool Deckenbauprogramm aufgenommen. Ausführung ist frühestens 2019.

- Erlen 2 – (ca. 150 m)

Der Streckenabschnitt ist nicht Bestandteil des Pools „Deckenbauprogramm“.

Anmerkung der Verwaltung:

Mühlfahrzeug und Post befahren den Weg. Keine Wendemöglichkeit für das Mühlfahrzeug.

Der Zustand des Streckenabschnittes ist schlecht (wassergebundene Deckschicht).

Ergebnis:

Der Streckenabschnitt wird in den Pool Deckenbauprogramm aufgenommen. Ausführung ist für 2018 vorgesehen.

- Fährichstüttem – K18 – (ca. 706 m)

Der Streckenabschnitt ist nicht Bestandteil des Pools „Deckenbauprogramm“.

Ergebnis:

Der Streckenabschnitt wird in den Pool Deckenbauprogramm aufgenommen. Ausführung ist für 2019 vorgesehen.

- Paul-Gerhard-Straße – (ca. 150 m)

Der Streckenabschnitt ist nicht Bestandteil des Pools „Deckenbauprogramm“.

Der Zustand des Streckenabschnittes ist sehr schlecht, weist starke Schäden auf.

Anmerkung der Verwaltung:

Ausführung erst nach dem InHK, damit der Baustellenverkehr nicht noch zusätzlich über die Ringstraße geführt wird.

Ergebnis:

Der Streckenabschnitt wird in den Pool der KAG/BauGB Maßnahmen aufgenommen. Ausführung eventuell als Ersatzmaßnahme für die geschobene Baumaßnahme „Bahnstraße-Kaiserstr.-Am Hammerwerk“

Brückenbauwerke

Zu den besichtigten Brücken Bauwerken Güttenhausen, Brunsbachmühle und Oberflossbach werden entsprechende Vorlagen im Bauausschuss erfolgen.

-Brücke Brunsbachmühle-

Warten auf schriftliche Stellungnahme der Rettungsdienste, Leitstellen ob es eine gesetzliche Grundlage gibt für den zweiten Rettungsweg fürs Seniorenheim.

Im Nachgang zur Wegebereisung:

Bei der Brückenprüfung am 16.04.2018 ist festgestellt worden, dass die Standsicherheit des Bauwerkes nicht mehr gewährleistet werden kann. Das Bauwerk ist unverzüglich auch für den Fußgängerverkehr zu sperren.

-Brücke Oberflossbach-

Im Nachgang zur Wegebereisung:

Bei der Brückenprüfung am 16.04.2018 ist festgestellt worden, dass die Standsicherheit des Bauwerkes nicht mehr gewährleistet werden kann. Das Bauwerk ist unverzüglich für jeglichen motorisierten Verkehr zu sperren.

gez.
i. A.
Schmitter

Anlage:

- Liste Deckenbauprogramm