

Untere Straße / An der Stursbergs Ecke

Der Auftrag wurde an eine hiesige Arbeitsgemeinschaft vergeben, die bereits in der Vergangenheit als verlässlicher und kompetenter Auftragnehmer in Erscheinung getreten ist. Die im Vorfeld auszuführenden Kanalsanierungsarbeiten verzögerten sich durch die Neuverlegung einer Trinkwasserleitung, welche der ortsansässige Versorger im Vorfeld noch ausführen musste. Die dabei entstandene dreiwöchige Verzögerung kann vollständig kompensiert werden und hat somit weder Auswirkungen auf die Fertigstellung des Kanalbaus noch auf den termingerechte Abschluss der Straßenbauarbeiten im März 2021.

Stadteingang Ost

Der Planungsauftrag für diesen InHK Abschnitt ist an ein Planungsbüro aus Aachen vergeben worden, die Ihre Arbeit bereits aufgenommen haben. Der Abschluss der Planungs- und Vergabeleistungen erfolgt voraussichtlich im März 2021. Mit der baulichen Umsetzung wird dann im Mai 2021 begonnen. Der Abschluss der Arbeiten ist für September 2021 vorgesehen.