



II - Straßenreinigung / Bestattungswesen

Sachstandsbericht Friedhöfe

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Bauausschuss	Ö	17.09.2009	Kenntnisnahme

In weiterer Abarbeitung der im vergangenen Jahr durch die Friedhofskommission beschlossenen Maßnahmen wurden in 2009 folgende Arbeiten ausgeführt:

Im Haushalt 2009 sind für Erweiterungsmaßnahmen auf den Dorffriedhöfen 15.000 € ausgewiesen. Aus nicht verwendeten Mitteln aus dem Vorjahr (Erweiterung Westfriedhof), die für Maßnahmen auf den Dorffriedhöfen verwendet werden sollten, wurden auf den Haushalt 2009 insgesamt 34.000 € übertragen. Bislang wurden Ausgaben in Höhe von rund 13.000 € getätigt.

1. Friedhof Wipperfeld.

Auf dem Friedhof Wipperfeld wurde im vergangenen Jahr mit Arbeiten zur Erneuerung der unbefestigten Wege auf dem linken Friedhofsteil (von der Dorfstraße aus gesehen) begonnen. Die Arbeiten an diesem Teilstück wurden im Frühjahr dieses Jahres abgeschlossen. Die bisher vorhandenen Wegeflächen waren/sind nicht befestigt; Auf dem vorhandenen Oberboden wurde lediglich bei Bedarf Splitt angegedekt. Anfallendes Regenwasser konnte nicht versickern und spülte die Wege aus.

Die Wege wurden jetzt auf eine Tiefe von rund 50 cm ausgeschachtet. Danach erfolgte der Einbau von Frostschutzmaterial und Splitt als Deckenbelag.

An Kosten sind angefallen:

In 2008 = 4.781,25 €, in 2009 = **2.897,91 €** (insgesamt 7679,06 €).

2. Friedhof Egen

Auf dem Friedhof Egen ist eine Wasserstelle vorhanden (bruchsteinummauerter Wassertrog). Diese wurde abgebaut und durch eine Wasserzapfsäule aus verzinktem Stahlrohr ersetzt.

Hierfür sind Kosten in Höhe von 1.929,00 € angefallen.

3. Friedhof Thier

Im Jahre 2006 wurde durch den Bürgerverein Thier in Zusammenarbeit mit dem Amt für Agrarordnung und der Verwaltung ein Konzept für die Umgestaltung des Friedhofes erarbeitet. Im Jahre 2007 wurden auf Grund dieses Konzeptes die Seitenwege in wassergebundener Bauweise erneuert. Abschließend wurde jetzt der Weg auf dem unteren Friedhofsteil mit neuem Zugang zur Willi-Laschet-Straße fertig gestellt. In der Mitte des Weges wurde eine

kreisförmige Aufweitung als zentraler Begegnungspunkt mit Sitzsteinen aus Grauwacke angelegt.
Hierfür sind Kosten in Höhe von 8.320,06 € angefallen.

Weiter geplante Arbeiten sind u.a.:

- Pflasterung eines ca. 25 m langen Teilstücks des Weges vom oberen Friedhofseingang in Klaswipper bis zum Mittelweg
- Abschnittweise Erneuerung der restlichen Wege auf dem Friedhof Wipperfeld
- Instandsetzung eines Weges auf dem Friedhof Agathaberg –neuer Teil- vom Tor bis zur Wasserstelle
- Erneuerung des Hochkreuzes auf dem Friedhof Weststraße vor dem Ehrenmal
- schrittweise Sanierung der Seitenwege auf dem Friedhof Klaswipper