

Protokoll zur Wegebereisung 2011

Datum: 31. März 2011 / 14.00 Uhr
Treffpunkt: Surgéres Platz / Busbahnhof

Anwesend: Herr Schnepfer, Josef W. (FDP Fraktion)
Herr Grüterich, Norbert (CDU Fraktion)
Herr Bremerich, Josef (CDU Fraktion)
Herr Brachmann, Peter (SPD Fraktion)
Herr Klockner, Gerhard (SPD Fraktion)
Herr Goller, Christoph (Bündnis 90 / Die Grünen)
Herr Börsch, Thomas (UWG)
Herr Hagen, Hagen (Fb II-66)
Herr Bothor, Thomas (Fb II-66)

Im Vorfeld der Wegebereisung fand seitens der Tiefbauabteilung und des Bauhofes eine Vorbesichtigung der bereits ins Deckenbauprogramm aufgenommenen Straße statt. Nach dem letzten Winter hat sich der Zustand der städtischen Straßen verschlechtert. Die optisch schlechtesten Straßen wurden erfasst und auf der Wegebereisung vorgestellt.

Auf der Wegebereisung im Jahr 2009 wurde die Verwaltung gebeten, eine Auflistung, der bis dahin ins Deckenbauprogramm aufgenommen Straßen, nach Jahresscheiben vorzunehmen, um festzustellen, bis in welches Jahr das Deckenprogramm ausgeschöpft ist. Die Teilnehmer der Wegebereisung sind sich einig, dass die Rangfolge dieser Auflistung sekundär ist und über die Priorität nichts aussagt. Vielmehr wird die Notwendigkeit der Instandsetzungen jährlich von der Fachabteilung bewertet und festgelegt.

Neben den bereits in den vergangenen Wegebereisungen aufgenommenen Straßen, wurden auch noch neue Instandsetzungsbedürftige Straßen vorgestellt.

Folgende Strecken wurden besichtigt:

Straße	Länge	Status
Dr. Eugen-Kersting-Str.	ca. 25 m	neu
Radiumstraße	ca. 150 m	neu
Bahnstraße (Höhe Zufahrt ALDI)	ca. 30 m	neu
Kaiserstraße		neu
Hämmern - Richtung Kleppersfeld	ca. 290 m	Bereits im Pool
Josteberg - Kleppersfeld	ca. 830 m	Bereits im Pool
Großhöfeld - Richtung Egen	ca. 350 m	Bereits im Pool
Müllensiepen	ca. 500 m	neu
Schwelmersiepen - Richtung Schwenke	ca. 200 m	Bereits im Pool
Hackenberg	ca. 180 m	Bereits im Pool
Egen – Reststück Richtg. Schäferslöh	ca. 250 m	neu
Ibach - Richtung Dahl (Wald)	ca. 400 m	Bereits im Pool
Mesewinkler Weg -Ohler Berg , einschl. Befestigung Randbereiche Richtg. Haus 15	ca. 200 m	neu
Bengelshagen - Niederholl	ca. 200 m	neu
Kahlscheuer - Richtung Hahnenberg	ca. 390 m	Bereits im Pool
Stüttem - Oberkemmerich	ca. 200 m	Bereits im Pool
Hof 20 - OL Hof – Hof 1 (Damm) / <i>OL Hof ist neu aufzunehmen</i>	ca. 800 m	Bereits im Pool

Mittelschwarzen - Richtung Heid	ca. 200 m	Bereits im Pool
Julsiefen – Mittelschwarzen (evtl. verschmälern)	ca. 700 m	neu
Gerhardsfeld - Richtung L 129	ca. 700 m	Bereits im Pool
L 129 - Richtung Grund / Überberg	ca. 900 m	Bereits im Pool
Überberg - Wipperfeld	ca. 800 m	neu

Diese Strecken werden vorrangig, je nach zur Verfügung stehenden Kapazitäten, in Bezug auf Arbeitskräfte und finanzieller Mittel, abgearbeitet.

- Bahnstraße
Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, den Ausbau der Bahnstraße im Zusammenhang bzw. unmittelbar nach der Änderung der Verkehrsführung auf dem Bahnhofsgelände (2013/14) durchzuführen.
- Kaiserstr. (Bahnstr. bis Ecke Hammerwerk)
Ein Komplettausbau soll vorerst nicht erfolgen. Kanalbau ist in den nächsten 10 Jahren nicht vorgesehen. Die Unterhaltung durch Instandhaltungsmaßnahmen (ggf. Deckenerneuerung).
- Jostberg – Kleppersfeld
Loch schließen, Zustand der Straße im nächsten Jahr kontrollieren.
- Ringstraße / Wasserführung
Gewährleistungsfrist gegenüber Bauunternehmen ist abgelaufen. Die Instandsetzung muss im Rahmen der Unterhaltung erfolgen.
- Zufahrt Nackenborn 1-5
Keine Dringlichkeit, Zustand wird beobachtet, die Anwohner sind zu informieren.
- Hohenbüchen –Richtung Birkenbaum
Löcher schließen.
- L 129 - Richtung Grund / Überberg und Überberg - Wipperfeld
Für die OL Überberg ist durch die Verwaltung die HAUPTerschließungsstraße zu ermitteln, ggf. Einziehung einer Zufahrtsstraße.
- Hof 20 - OL Hof – Hof 1 (Damm) / OL Hof
Für diesen Bereich sind seitens der BEW und der Stadtentwässerung Leitungsverlegungen vorgesehen. Eine Erneuerung der Decke sollte bis nach der Durchführung der Arbeiten abgewartet werden.

Zum Vergleich der Arbeiten des Bauhofes und der Fa. Berster wurden die Deckenerneuerung in Egen/Schäferslöh mit den in Holte und Thier/Fürden verglichen. Seitens der Teilnehmer der Wegebereisung wurde beanstandet, dass bei den Arbeiten des Bauhofes alle 20-25 m Aufwulstungen quer zur Einbaurichtung vorhanden sind.

Nach Rücksprache mit dem Wegebaumeister liegt die Ursache darin, dass der städtische Fertiger nicht, wie z. B. bei anderen Tiefbauunternehmen, in der Lage ist, den LKW mit dem Mischgut vor sich herzuschieben, um eine Dauerbeschickung zu gewährleisten.

gez.
i. A.
Bothor

Anlage:

Straße	Länge	Bemerkung
Großhöfeld - Richtung Egen	ca. 350 m	
Ibach - Richtung Dahl (Wald)	ca. 200 m	
Hämmern - Richtung Kleppersfeld	ca. 290 m	
Jostberg - Richtg. Kleppersfeld	ca. 830 m	
Schwelmersiepen - Richtung Schwenke	ca. 200 m	
Hackenbergr	ca. 180 m	
Kahlscheuer - Richtung Hahnenberg	ca. 390 m	
Stüttem - Oberkemmerich	ca. 200 m	
Hof vor Nr. 20 + bei Hof 1 auf dem Damm + OL Hof	ca. 800 m	
Mittelschwarzen - Richtung Heid	ca. 200 m	
Gerhardsfeld - Richtung L 129	ca. 700 m	
L 129 - Richtung Grund / Überberg	ca. 900 m	
Müllensiepen	ca. 500 m	aufgenommen 2011
Dr. Eugen-Kersting-Str.	ca. 25 m	aufgenommen 2011
Radiumstraße	ca. 150 m	aufgenommen 2011
Bahnstraße (Höhe Zufahrt ALDI)	ca.30 m	aufgenommen 2011
Kaiserstraße	ca. 200 m	aufgenommen 2011
Egen – Reststück Richtg. Schäferslöh	ca. 250 m	aufgenommen 2011
Mesewinkler Weg -Ohler Berg , einschl. Befestigung Randbereiche Richtg. Haus 15	ca. 200 m	aufgenommen 2011
Bengelshagen - Niederholl	ca. 200 m	aufgenommen 2011
Julsiefen – Mittelschwarzen (evtl. verschmälern)	ca. 700 m	aufgenommen 2011
Überberg - Wipperfeld	ca. 800 m	aufgenommen 2011
Großhöfeld - Ecke Kleinhöfeld	ca. 450 m	
Schöneberg	ca. 780 m	
Schwelmersiepen	ca. 190 m	
Egen - Güttenhausen (Teilstücke)	ca. 200 m	
Güttenhausen	ca. 450 m	
Hohl - Richtung Kreuzberg, Rote Höhe (partiell)	auf 1000 m	
Niederkemmerich	ca. 230 m	
Kahlscheuer (Teilstücke)	ca. 570 m	
Vosskuhle	ca. 50 m	
Untermausbach - Richtung Wüstenhof	ca. 600 m	
Finkelnburg – Kreuzung Kleineichhölzchen	ca. 360 m	
Unterholl - Richtung Wipperfeld	ca. 150 m	
Jörgensmühle - Richtung Büchel (Teilstücke)	ca. 100 m	
Oberbenningrath (Teilstücke)	ca. 200 m	
Hintermühle - Berrenberg	ca. 60 m	
Oberkemmerich - Richtung Bühlstahl (Randbereich Teilstücke grundhaft)	auf 1000 m	
Unterdierdorf	ca. 470 m	
Tannenweg	ca. 75 m	(Prüfung privat)
Hollmünde - Nagelsgaul	ca. 740 m	(Prüfung Einziehung)
zw. Kremershof – Oberdierdorf (Waldstück)	ca. 160 m	(Prüfung Einziehung)
Vordermühle - Richtung Fährichstüttem (partiell + Waldstück) + Ausweichstellen	auf 1000 m	(Prüfung Einziehung)
Raffelsiefen	ca. 100 m	(Prüfung Einziehung)
Krztg. n. Königsheide - Richtung Obergaul (partiell+Waldstück+Durchlass)	ca. 50 m	(Prüfung Einziehung)
Schwickertzhausen (partiell)	auf 1000 m	(Prüfung Einziehung)
Vordermühle 2	ca. 60m	(Prüfung Einziehung)
Birkerhof (Prüfung Einziehung)	ca. 150 m	(Prüfung Einziehung)
Ohler Wiesen	ca. 100 m	(Regionale 2010)

Die Rangfolge der aufgelisteten Straßen ist nicht bindend.

Nach dem jetzigen Erkenntnisstand, bezüglich Kapazitäten und zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln, ist das Deckenbauprogramm bis einschl. 2017 ausgeschöpft.