



II - Straßenbau/Grünflächen/Bürgervereine

Sachstandsbericht Brückensanierungen

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Bauausschuss	Ö	01.12.2011	Kenntnisnahme

Im Zuge der bis dato durchgeführten Brückenprüfungen mussten 7 Brücken in Ihrer Tragfähigkeit herabgestuft werden. Besondere Priorität für eine Sanierung bzw. Erneuerung haben die Brücken Jägerhof und Leiersmühle. Der Bauausschuss wurde in seiner letzten Sitzung entsprechend informiert.

Die Erneuerung beider Brückenbauwerke wurde inzwischen ausgeschrieben, submittiert und beauftragt. Nach Wertung der Angebote durch das beauftragte Ingenieurbüro und anschließender Prüfung durch die ÖRP hat die Fa. Berster in beiden Fällen das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Die Auftragshöhe für das Brückenbauwerk Leiersmühle beläuft sich auf 68.994,30 €, für die Brücke Jägerhof auf 64.660,08 €. Somit liegen die Auftragssummen wider Erwarten doch deutlich über den vom Ingenieurbüro kalkulierten Kosten (Leiersmühle: 56.065,-- €, Jägerhof: 46.417,-- €). Auf der zugehörigen Haushaltsstelle wurden allerdings vorsorglich ausreichend Mittel angemeldet, so dass eine Finanzierung für beide Brücken sicher gestellt ist.

Leider hat sich auf Grund zahlreich anstehender Vergabeverfahren eine hausinterne Prüfung der Angebote nach VOB hinausgezögert, so dass die Fa. Berster erst Ende Oktober 2011 beauftragt werden konnte. Hieraufhin hat das Tiefbauunternehmen die benötigten Fertigteile zur Fertigung in Auftrag gegeben, eine Lieferung ist für die 49. KW 2011 anvisiert. Die BEW beabsichtigt, bis dahin die zur Zeit am Brückenbauwerk Leiersmühle befestigten Versorgungsleitungen zu erneuern und unter dem künftig neuen Bauwerk zu düken. Diese Arbeiten sollen absprachegemäß bis zur 49. KW 2012 abgeschlossen sein. Im Anschluss hieran werden die Brückenfertigteile geliefert und montiert, so dass die Maßnahmen jeweils bis zur 51. KW 2011 fertig gestellt sein sollen.

Während der Sanierungsarbeiten an der Brücke Jägerhof werden in Abstimmung mit dem Straßenverkehrsamt entsprechende Umleitungsbeschilderungen aufgestellt. Im Zuge der Brückenerneuerung Leiersmühle wird auf Grund der Sackgassensituation für die Anlieger eine provisorische Zuwegung über die Voßkuhle hergerichtet, so dass eine kontinuierliche Andienung der Grundstücke sicher gestellt ist. Die betroffenen Anlieger wurden bereits hierüber in Kenntnis gesetzt. Sobald der genaue Termin für den jeweiligen Brückenabbruch fest steht, wird zudem das Tiefbauunternehmen nochmals die Anlieger frühzeitig hierüber informieren.