



II - Straßenbau/Grünflächen/Bürgervereine

### **Sachstandsbericht Deckenbauprogramm 2012**

<b>Gremium</b>	<b>Status</b>	<b>Datum</b>	<b>Beschlussqualität</b>
Bauausschuss	Ö	29.11.2012	Kenntnisnahme

Auf der Wegebereisung mit Vertretern aus Politik, Verwaltung und der BEW im März dieses Jahres wurde festgelegt, dass in diesem Jahr die Streckenabschnitte Gerhardsfeld, Kremershof-Oberdierdorf, Hohl sowie Vorderschöneberg in 2012 ausgeführt werden.

Die Maßnahmen Gerhardsfeld, Kremershof-Oberdierdorf und Hohl wurden durch den städtischen Baubetriebshof abgearbeitet. Die Maßnahme Vorderschöneberg wurde an die Fa. EER-Raithel beauftragt.

Am 18. Oktober dieses Jahres fand das gemeinsame Koordinierungsgespräch zwischen der BEW und der Stadtverwaltung statt. In diesem Gespräch teilt die BEW nun mit, im kommenden Jahr u. A. in Vorderschöneberg eine neue Stromleitung verlegen zu wollen. Ein Teil des Kabels muss auch in der Fahrbahn verlegt werden.

Aus diesem Grund wurde die Ausführung der Deckenerneuerung auf nächstes Jahr verschoben. Die Fa. Raithel stimmt der Verschiebung des Ausführungszeitraumes zu und hält sich bis dahin an ihr Angebot gebunden. Eventuelle Materialpreiserhöhungen müssen jedoch berücksichtigt werden. Die BEW hat bereits telefonisch erklärt, sollte es aufgrund der Verschiebung der Ausführungszeit zu einer Verteuerung kommen, diese zu kompensieren.

#### **Anlage:**