Stadt Wipperfürth **M/2010/621**
Der Bürgermeister

I - Sport, Kultur, Fremdenverkehr

Walter-Leo-Schmitz-Hallenbad

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur	Ö	22.04.2010	Kenntnisnahme

Es finden regelmäßige Bauherrenbesprechungen zwischen der ausführenden Architektin (Büro Pannhausen) und der Verwaltung (Finanzen, Sportverwaltung, Zentrale Immobilienwirtschaft) statt.

Am 02.03.2010 wurden im Unterausschuss Walter-Leo-Schmitz-Bad ausführlich die Submissionsergebnisse und die Auswirkungen auf die Gesamtkostensituation und damit der Sachstand zur Sanierung des Bades sowie die Größe und Ausstattung der Außensauna diskutiert.

Seit dem läuft die Baustelle planmäßig und 95 % der anstehenden Arbeiten sind beauftragt. Sowohl Termin- als auch Kostenplan werden sehr gut eingehalten. Einer Wiedereröffnung Ende August 2010 steht derzeit nichts im Wege.

Zur Größe und Gestaltung der Außensauna gab es im Unterausschuss entsprechende Diskussionen und Würdigungen, die im Beschluss des Stadtrates (TOP 1.4.2) vom 09.03.2010 mit dem eindeutigen Bekenntnis für die Beibehaltung der Planungen zur Variante 1 – Gelände und Sauna planen und errichten wie im Ursprungskonzept vorgesehen – mündeten.

Die Verwaltung aktualisiert zur Zeit das Betriebskonzept, in dem insbesondere Preise geregelt werden und Öffnungszeiten neu zu gestalten sind. Hierüber wird in der nächsten Sitzung des Unterausschusses WLS-Bad diskutiert.

Die Anregungen, die eine Initiative von Saunagästen – vertreten durch Herrn Jürgen Zander - , vorgebracht hat, nämlich eine Zwischendecke im Saunahauptraum wieder einzuziehen bzw. gar nicht erst herauszunehmen, sowie auf die Absenkung der Brüstungshöhe im Loggiabereich zu verzichten, konnten leider nicht berücksichtigt werden.